

2018 YILI KÜTAHYA İLİ İLK 100 YATIRIM PROJESİ

S.N.	Proje Adı	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje Bedeli (TL)	Toplam Harcama (TL)	Fiziki Gerçekleşme
1	Emet Sülfürik Asit Tesisi	2012	2019	340.570.000	59.300	İhale Aşamasında
2	Kütahya Parmakören Toplu Konut Yapım İşi	01/09/2016	29/06/2018	331.367.600	119.996.126	Devam Eden (%31-40)
3	TKİ-GLİ Ömerler Yeraltı Mekanizasyon Projesi	01/01/2006	31/12/2017	272.000.000	161.690.547	Devam Eden (%51-60)
4	Eskişehir-Kütahya-Balıkesir hattında 330 km.hat kesiminde Sinyalizasyon ve kablolu haberleşme tesisleri yapılması	17/11/2011	31/12/2018	227.741.826	106.667.470	Devam Eden (%61-70)
5	Abide-Simav Yolu, Abide-Pazarlar Arası BY-BSK Yapımı	24/05/2017	31/12/2020	165.572.000	3.000.000	Devam Eden (%1-10)
6	Kütahya L Tipi Açık Ceza ve İnfaz Kurumu İnşaatı	01/01/2016	31/12/2018	140.000.000	24.457.517	Devam Eden (%31-40)
7	Hisarcık-Simav Karayolu İkmal İnşaatı	30/01/2017	31/12/2019	115.599.000	12.550.000	Devam Eden (%21-30)
8	Tavşanlı-Emet, Km: 0+000-19+000 Arası Yol Yapım İşi	30/01/2017	31/12/2019	112.657.000	11.050.000	Devam Eden (%31-40)
9	Çavdahasar-Gediz-Abide-2.Bl.Hd. Eksik Kalan Kesimler İikmal (5,2 km BY-BSK) İnşaatı	15/01/2017	31/12/2018	109.617.000	1.300.000	Devam Eden (%1-10)
10	Kütahya Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı Projesi	18.02.2016	30.12.2017	94.226.203	67.958.660	Tamamlandı
11	DPÜ Kampüs Altyapısı	01/01/1994	31/12/2017	94.000.000	89.417.888	Devam Eden (%91-99)
12	Emet Atık Barajı Kapasite Artırılması	2006	2018	88.895.000	42.375.697	Devam Eden (%61-70)
13	Kütahya Belediyesi Hizmet Binası İnşaatı	26/08/2016	08/05/2018	70.077.840	14.249.261	Devam Eden (%21-30)
14	Soma Kolin TES - Tunçbilek Şalt E.İ.Hattı (TTFO)	01/01/2016	31/12/2020	65.000.000	0	İhale Aşamasında
15	Eskişehir-Kütahya-Balıkesir hattında 330 km.hat kesiminde Elektrifikasyon tesisleri yapılması	21/06/2012	31/12/2018	64.548.561	62.264.978	Devam Eden (%91-99)
16	Kütahya-Simav Göleti	21/06/2017	31/12/2018	59.900.000	0	Başlamadı
17	DPÜ Kongre ve Kültür Merkezi Kompleksi	01/01/2014	31/05/2017	48.000.000	15.559.000	Devam Eden (%31-40)
18	Gediz Ilıca Kaplıcası Termal Tatil Köyü Yapım İşi	02/04/2017	26/02/2020	42.746.000	1.829.891	Devam Eden (%1-10)
19	Kütahya Felent Çayı 1. Kısım Prjesi	01/01/2018	01/01/2019	42.228.660	0	İhale Aşamasında
20	Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı Yolunun BY-BSK Tamamlanması	21/03/2017	31/12/2020	42.215.000	0	Devam Eden (%1-10)

S.N.	Proje Adı	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje Bedeli (TL)	Toplam Harcama (TL)	Fiziki Gerçekleşme
21	Kütahya-Merkez Yanıkhisar Göleti	21/06/2017	31/12/2018	40.000.000	0	İhale Aşamasında
22	Hisarcık- Espey Yeni Atık Barajı	2015	2019	39.145.000	29.150.712	Devam Eden (%81-90)
23	Altıntaş I.Merhale Beşkarış Sulaması 2. Kısım Projesi	01/02/2015	30/12/2017	38.507.542	12.609.974	Devam Eden (%41-50)
24	Kütahya Arkeoloji ve Maden Müzesi Yapımı Teşhir Tanzimi ve Çevre Düzenleme İşi	15/12/2016	07/04/2019	38.450.000	7.510.364	Devam Eden (%11-20)
25	(Kütahya-Afyon) Ayr.-Çavdarhisar İkmal (8,6 km BY-BSK) İnşaatı	30/01/2017	31/12/2018	36.670.000	2.000.000	Devam Eden (%81-90)
26	Çavdarhisar-Örencik-Emet Ayr. Yolu İkmal İnşaatı	01/03/2016	31/12/2019	33.426.000	9.405.000	Devam Eden (%41-50)
27	Tavşanlı İçmesuyu İsale Hattı	22/04/2016	29/12/2017	32.905.278	26.390.184	Devam Eden (%71-80)
28	Alayunt-Balıkesir hattı km:13+278 de karayolu alt geçit yapılması İkmal İşi(Kütahya-Merkez Sanayi)	31/07/2017	31/12/2017	30.679.920	25.585.160	Devam Eden (%81-90)
29	Emet Katı Atık Depolama Alanı İnşaatı	2014	2017	30.457.000	19.540.822	Devam Eden (%1-10)
30	Kütahya-Simav Kızılıçık Göleti	21/06/2017	31/12/2018	30.000.000	0	İhale Aşamasında
31	Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası	11/01/2013	21/11/2018	29.783.323	11.886.123	Devam Eden (%31-40)
32	Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi	10/04/2017	27/12/2019	29.500.000	0	Proje Aşamasında
33	Simav 150 Yataklı Devlet Hastanesi	02/04/2015	31/08/2017	29.250.000	40.634.000	Devam Eden (%91-99)
34	Tunçbilek-DomanıçYolu Projesi	01/03/2012	31/12/2019	26.855.000	11.126.000	Devam Eden (%41-50)
35	Emet Katı Atık Atma Ünitesi	2016	2018	26.800.000	14.400	İhale Aşamasında
36	Kütahya-Gediz Muratdağı Göleti Sulaması	21/06/2017	31/12/2018	25.000.000	0	İhale Aşamasında
38	Tavşanlı Bedesten Binası Yapım İşi	06/04/2017	30/12/2018	23.920.000	1.088.228	Devam Eden (%11-20)
39	Yol Bakım, Onarım ve Asfalt Sathi Kaplama	01/01/2017	31/12/2017	23.899.000	23.899.000	Tamamlandı
40	Kütahya-Gediz Muratdağı Göleti Tamamlama	13/12/2016	31/12/2018	23.533.920	0	Devam Eden (%31-40)
41	Tavşanlı-Emet Km: 19+000-26+560 Heyelan Önleme ve İslah Çalışmaları	28/11/2017	31/12/2018	23.400.000	10.381.000	Devam Eden (%41-50)
42	İlahiyat Fakültesi	30/05/2016	30/11/2018	22.500.000	22.210.818	Tamamlandı
43	BESYO Binası	13/01/2017	31/12/2018	22.000.000	0	Devam Eden (%1-10)

S.N.	Proje Adı	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje Bedeli (TL)	Toplam Harcama (TL)	Fiziki Gerçekleşme
44	Kütahya Domaniç Çamlıca Göleti	15/12/2015	29/12/2017	21.977.500	4.607.940	Devam Eden (%21-30)
45	GLİ Muhtelif İşler Projesi	01/01/2017	31/12/2017	20.625.000	7.231.199	Tamamlandı
46	Hisarcık İçme Suyu Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Projesi	23/04/2017	14/12/2018	20.189.505	5.786.558	Devam Eden (%1-10)
47	Aslanapa-Kureyşler Barajı Sulaması	01/02/2015	30/12/2017	20.000.000	10.511.060	Devam Eden (%71-80)
48	Kütahya Gediz Yunuslar Göleti	15/12/2015	29/12/2017	20.000.000	3.282.663	Devam Eden (%41-50)
49	Kütahya-Gediz Muratdağı Göleti Sulaması Malzeme Alımı	21/06/2017	31/12/2018	20.000.000	0	ihale Aşamasında
50	Kütahya-Tavşanlı Kışlademirli Göleti	22/04/2016	29/12/2017	19.817.650	8.916.628	Devam Eden (%41-50)
51	Emet Devlet Hastanesi İkmal İnşaatı	01/06/2016	31/12/2016	19.053.000	10.859.000	Devam Eden (%91-99)
52	TCDD Azot-Seyitömer arası 19 km. yol yenilemesi.	24/03/2017	24/03/2018	18.768.036	145.096	Devam Eden (%1-10)
53	Tavşanlı Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı	07/10/2015	09/04/2017	18.490.206	16.782.307	Devam Eden (%91-99)
54	Kütahya Şehir İçi Mıntıka Temizliği İle Cadde Ve Sokakları Yıkama Hizmet Alım İşi	01/01/2016	31/12/2017	17.642.704	15.803.476	Devam Eden (%81-90)
55	Karayolları 14. Bölge Müd. Trafik Güvenliği Hizmetleri	01/01/2017	31/12/2017	16.653.000	16.653.000	Tamamlandı
56	Kütahya Aslanapa Kureyşler Barajı Sulaması Malzeme Alımı	10/12/2015	29/12/2017	16.500.000	9.158.184	Tamamlandı
57	Hisarcık-Espey Atık Barajı 2.Rehabilitas	2016	2017	16.446.000	16.145.440	Tamamlandı
58	Kütahya-Gediz Muratdağı Göleti	29/07/2014	30/12/2016	16.333.560	18.745.284	Tamamlandı
59	'Alayunt-Balikesir hattı Km:59+886'da bulunan hemzemin geçit için üstgeçit yapılması (Tavşanlı-Emet)	24/03/2017	24/03/2018	15.851.287	688.811	Devam Eden (%1-10)
60	Kütahya -Simav Yağmurlar Göleti	25/05/2015	30/12/2017	15.000.000	6.062.536	Devam Eden (%41-50)
61	Kütahya-Tavşanlı Kozluca Göleti	13/12/2016	31/12/2018	15.000.000	0	Başlamadı
62	Kütahya Merkez Hükümet Konağı	10/03/2016	30/12/2017	14.334.640	4.112.760	Devam Eden (%21-30)
63	Balıköy-Dağardı-Simav, Km: 57+000-67+000 Arası	30/11/2016	31/12/2018	13.851.000	448.000	Devam Eden (%1-10)
64	Tavşanlı-Tunçbilek 12 km Demiryolu Yenilemesi İşi	29/08/2017	31/12/2017	13.586.325	0	Sözleşme Aşamasında
65	Kütahya-Pazarlar Orhanlar Göleti	22/04/2016	29/12/2017	13.585.340	916.612	Devam Eden (%11-20)

S.N.	Proje Adı	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje Bedeli (TL)	Toplam Harcama (TL)	Fiziki Gerçekleşme
66	Gediz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi	01/06/2016	04/09/2017	13.500.000		0 Proje Aşamasında
67	Kütahya-Simav Örenli Göleti	13/12/2016	31/12/2018	13.167.207		0 Başlamadı
68	Emet 400 Öğrenci Kapasiteli Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu İnşaatı	01/01/2013	30/08/2019	13.000.000		0 Sözleşme Aşamasında
69	Tavşanlı Sağlık Kompleksi	01/06/2016	31/12/2017	12.751.399	15.476.000	Devam Eden (%91-99)
70	Kütahya-Tavşanlı Yolunda, Eksik Kalan Sanat Yapıları ve Kavşak İnşaatı İşi	01/03/2016	31/12/2017	12.560.000	11.673.000	Devam Eden (%91-99)
71	Merkez Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Yapımı	01/06/2015	24/11/2017	12.500.000	2.303.994	Devam Eden (%1-10)
72	Tavşanlı Hükümet Konağı	11/09/2014	30/12/2018	12.234.240	10.163.241	Devam Eden (%91-99)
73	Alayunt-Balikesir hattı km:11+264 de karayolu altgeçit yapılması ikmal işi(Kütahya-Merkez Atatürk)	01/08/2017	31/12/2017	12.108.034	7.993.624	Devam Eden (%81-90)
74	Alanyunt-Balikesir hattı km:13+687'da karayolu altgeçiti yapılması.(Osmangazi)	29/12/2016	30/12/2016	12.103.967		0 Başlamadı
75	Gediz Devlet Hastanesi İkmal İnşaatı	19/03/2015	13/03/2016	12.087.920	10.943.366	Devam Eden (%91-99)
76	Kütahya Gölet Sulamaları 2.Kısım Malzeme Alımı	21/06/2017	31/12/2018	12.000.000		0 İhale Aşamasında
77	DPÜ Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	01/02/2016	31/12/2018	12.000.000	7.178.000	Proje Aşamasında
78	Kütahya Merkez İl Tarım Müdürlüğü Hizmet Binası Yapım İşi	01/01/2016	31/12/2017	12.000.000		0 İhale Aşamasında
79	Domaniç Çukurca Göleti ve Sulaması	16/06/2014	30/12/2017	11.764.307	10.033.895	Devam Eden (%91-99)
80	Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü İdari Bina Ve Çavdarhisar Yan. Acil Dur. Ünitesi Yapımı	16/04/2016	26/10/2018	11.734.000		0 Devam Eden (%51-60)
81	Simav Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi	24/04/2014	11/07/2016	11.391.768	9.677.873	Tamamlandı
82	Milli Eğitim Müd. Hizmet Binası ve Çok Amaçlı Salon Yapımı	20/04/2015	15/06/2018	10.832.400	10.832.400	Devam Eden (%91-99)
83	'Alayunt-Balikesir hattı km:14+367'dakarayolu altgeçiti yapılması.(Kütahya-Merkez Bölcek)	24/03/2017	24/03/2018	10.744.432		0 Başlamadı
84	Kütahya Gediz Yağmurlar Göleti	25/03/2014	30/12/2017	10.294.141	9.163.700	Devam Eden (%91-99)
85	Kütahya Merkez Yağmursuyu İnşaatı	11/05/2015	15/11/2016	10.281.222	1.922.234	Tamamlandı
86	Kütahya Tavşanlı Kayı Göleti	15/12/2015	29/12/2017	10.277.395	8.886.710	Tamamlandı
87	Kütahya-Gediz Gürkuyu Üzümlü Göleti	22/04/2016	29/12/2017	10.090.000	6.489.162	Devam Eden (%91-99)

S.N.	Proje Adı	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje Bedeli (TL)	Toplam Harcama (TL)	Fiziki Gerçekleşme
88	Gediz Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi	03/12/2013	02/09/2016	10.056.502	10.028.947	Tamamlandı
89	Kütahya-Emet Göleti	22/04/2016	29/12/2017	10.000.000	3.738.926	Devam Eden (%31-40)
90	Kütahya-Pazarlar Sofular Göleti	21/06/2017	31/12/2018	10.000.000	0	Başlamadı
91	Hisarcık-Gediz İl Yolunda, HİSARCIK Köprüsü ve Tavşanlı-Kuruçay Yolunda ADA-1 Köprüsü Yapım İşi	16/12/2016	31/12/2018	9.954.000	8.620.000	Devam Eden (%81-90)
92	Kütahya-Tavşanlı Karacakaş Göleti	22/04/2016	29/12/2017	9.950.610	4.752.475	Devam Eden (%51-60)
93	Tavşanlı-Tunçbilek (Tunçbilek Şehir Geçişi Dahil) BSK İkmal	24/05/2017	31/12/2018	9.320.000	1.400.000	Devam Eden (%41-50)
94	Etibor Emet Sosyal Site Deprem Güçlendirme İşi	2017	2018	9.000.000	0	Sözleşme Aşamasında
95	Kütahya-Tavşanlı Sekbandemirli Göleti	05/10/2016	31/12/2018	8.879.500	0	Başlamadı
96	Alayunt-Balıkesir hattı Km: 13+278'de karayolu altgeçidi yapılması (Kütahya Sanayi Geçidi)	30/03/2016	31/12/2016	8.615.845	8.615.845	Tamamlandı
97	Merkez Endüstri Meslek Lisesi	29/03/2013	09/04/2017	8.600.000	8.600.000	Tamamlandı
98	Merkez 2.500 Kişilik Spor Salonu Yapımı	02/12/2013	30/04/2016	8.470.264	8.270.263	Tamamlandı
99	Altıntaş Entegre İlçe Hastanesi	01/08/2015	31/12/2017	8.276.000	7.308.000	Devam Eden (%91-99)
100	Tavşanlı İlçe Spor Salonu Yapımı	05/05/2014	31/12/2016	8.125.000	0	Sözleşme Aşamasında