

**KÜTAHYA İLİ KAMU YATIRIM PROGRAMI-2011**

SIRA NO	SEKTÖRÜN ADI	PROJENİN ADI	İŞİN			YILI ÖDENEĞİ	İHALE BEDELİ	NAKDİ HARCAMA TL	FİZİKİ GERÇ. %	AÇIKLAMALAR
			BAŞL. TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI					
<b>YATIRIMCI DAİRE : KARAYOLLARI 14.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ</b>										
1	ULAŞTIRMA	Asfalt çalışmaları	2011	2011	1.800.000					
2	ULAŞTIRMA	Ayr.-Pazarlar	2001	2013	9.975.000	3000				2011 yılında verilecek ödenekler ile yol iyileştirilmesi yapılacaktır.
3	ULAŞTIRMA	Çavdarhisar-Emet Yolunda ÇAVDARHİSAR KÖPRÜSÜ	2001	2013	1.400.000	370.000				2011 yılında Bölge Müdürlüğümüzce ihalesinin yapılması planlanmaktadır.
4	ULAŞTIRMA	Balıkesir- Dursunbey- Harmancık-Tavşanlı ( Balıkesir Çevre yolu Dahil)(Harmancık Tavşanlı Arası)	2000	2013	22.445.000		1.246.000		95	5,5 Km.si Bölünmüş Yol, 24,5 Km.si Tek yol olmak üzere toplam 30 Km.lik kesim tamamlanmıştır.
5	ULAŞTIRMA	Kütahya Şehir Geçişi (BSK) / Kütahya - Tavşanlı , Kütahya - Gediz Ayr. (BSK)	2010	2011	17.000.000		15.000.000			Kütahya Şehir Geçişi ile Kütahya Tavşanlı arasındaki toplam 21,5 Km.lik kesimin BSK Kaplama ihaleleri yapılmış olup, 2011 yılında çalışmalara başlanacaktır.
6	ULAŞTIRMA	Kütahya-Bozüyük Devlet Yolu Km.: 22+260'da yer alan Ilıca Kavşağı (Farklı Seviyeli) ile (Kütahya-Bozüyük)DY.Ayr.-Ilıca İl yolu yapımı	2010	2011	4.801.000		4.886.000		10	Kütahya-Bozüyük Devlet Yolu Km.: 22+260'da yer alan Ilıca Kavşağı (Farklı Seviyeli) ile (Kütahya-Bozüyük)DY.Ayr.-Ilıca İl yolu yapımı işi 22.03.2010 tarihinde ihale edilmiş olup, çalışmalar devam etmektedir.
7	ULAŞTIRMA	Kütahya-Bozüyük Devlet Yolu Km.: 42+170'de yer alan Eskişehir Kavşağı (KÜMBET KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI) yapımı	2010	2011	4.417.000		4.770.000		50	Kütahya-Bozüyük Devlet Yolu Km.: 42+170'de yer alan Eskişehir Kavşağı (KÜMBET KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI) yapım işi 19.03.2010 tarihinde yapılmış olup, çalışmalar devam etmektedir.
8	ULAŞTIRMA	Kütahya-Bozüyük Yolu Km:31+879 SOFÇA Köyü Kavşağı ve Bağlantı Kolları Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üstyapı İşleri işi	2010	2011	816.000		599.000			Kütahya-Bozüyük Yolu Km:31+879 Sofça Köyü Kavşağı ve Bağlantı Kolları Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üstyapı İşleri işleri ihalesi 17.09.2010 tarihinde yapılmış olup, 2011 yılında tamamlanması hedeflenmektedir.
9	ULAŞTIRMA	Kütahya-Simav-Demirci Ayr.	1986	2014	121.342.000	4.000.000	3.104.000		90	Gediz-Simav arasındaki 3 Km.lik kesim SK BY, 1 Km.lik kesim SK TY olarak tamamlanacaktır.
10	ULAŞTIRMA	Kütahya-Tavşanlı	1985	2013	137.470.000	2.000			100	Kütahya - Tavşanlı arasındaki 58 Km.lik kesim Sathi Kaplamalı Bölünmüş yol olarak tamamlanmıştır.
11	ULAŞTIRMA	Rutin Bakım ve Trafik Hizmetleri	2011	2011	2.400.000	1.904.000	1.600.000			
12	ULAŞTIRMA	Tavşanlı-Domaniç ( Tunçbilek Geçişi Dahil)	2010	2013	35.000.000	2.000				2011 yılında 5 Km.lik kesimde (Haymeana) çalışma yapılacaktır.
13	ULAŞTIRMA	Tavşanlı-Emet-Simav	2010	2013	74.450.000	2.000				Tavşanlı-Emet-Simav Devlet yolunun Tavşanlı çıkışından itibaren Km.: 0+000 - 51+750 arasının yol yapımı ihalesi 2011 yılında yapılacaktır. (20 Km.si Tavşanlı ilçesi)
14	ULAŞTIRMA	3. Bölge Hud. Afyonkarahisar Karayolu	2005	2014	29.334.000	1.000				
15	ULAŞTIRMA	Altıntaş-Dumlupınar Karayolu	1998	2013	90.000.000	206.000				Yolun tamamı için bölünmüş BSK ihalesi hazırlıkları devam etmektedir.
16	ULAŞTIRMA	Çal Grubu Köprüleri	2010	2012	1.000.000	100.000	746.982			
<b>YATIRIMCI DAİRE : TCDD 7.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ</b>										
1	ULAŞTIRMA	Alanyurt-Balıkesir hattı Tavşanlı-Gökçedağ Arası Yol Yenileme Çalışması	15.06.2011	17.10.2011	72.000.000	16.500.000				Kütahya Tavşanlı arası yol yenileme çalışmaları 2010 yılında tamamlanmış olup, Tavşanlı-Gökçedağ arası 2011 yılında yapılacaktır. Haziran ayında başlanılması planlanmaktadır.
<b>YATIRIMCI DAİRE : BAYINDIRLIK VE İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ</b>										

**KÜTAHYA İLİ KAMU YATIRIM PROGRAMI-2011**

SIRA NO	SEKTÖRÜN ADI	PROJENİN ADI	İŞİN		PROJE TUTARI	YILI ÖDENEĞİ	İHALE BEDELİ	NAKADİ HARCAMA TL	FİZİKİ GERÇ. %	AÇIKLAMALAR
			BAŞL. TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ						
1	KONUT	Kütahya Merkez Sabuncupınar Jand. Krk. Kom. Hiz. Bin. ve Tes. İnş	2011	2011	1.020.000	563.200	563.200	0	1	İnşaat çalışmaları başladı
2	KONUT	Kütahya Merkez İlica Jand. Krk. Kom. Hiz. Bin. ve Tes. İnş	2011	2011	1.100.000					Proje aşamasında
3	KONUT	Kütahya Simav Naşa Jand. Krk. Kom. Hiz. Bin. ve Tes. İnş	29.11.2010	24.09.2011	1.090.000	563.200	563.200	0	5	İnşaat çalışmaları başladı
4	KONUT	Kütahya Gediz Eskigediz Jand. Krk. Kom. Hiz. Bin. ve Tes. İnş			1.100.000					Proje aşamasında
5	EĞİTİM	Gediz 500 Kişilik Öğrenci Yurdu İnşaatı								Proje aşamasında
6	EĞİTİM	Tavşanlı 500 Kişilik Öğrenci Yurdu İnşaatı								Proje aşamasında
<b>YATIRIMCI DAİRE: MTA BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ</b>										
1	MADENCİLİK	Kütahya ve Cıvırı Jeotermal Enerji Aramaları	2011	2011	2.071.000	2.071.000				Proje kapsamında detay jeolojik etüdler gerçekleştirilecektir.
<b>YATIRIMCI DAİRE : İLLER BANKASI A.Ş.</b>										
1	DKH	Kütahya İçmesuyu Projesi	2006	2011	10.882.000	204.000	7.119.650	8.055.930	100	Kütahya Belediyesince ihale edilen iş tamamlandı.
2	DKH	Kütahya Harita	2007	2013	735.000	200.000	383.000	-	-	Yer teslimi yapılacak.
3	DKH	Hacıkebir Harita	2009	2013	108.000	30.000	-	-	-	İhale edilecek.
4	DKH	Çitgöl Harita	2010	2011	92.000	47.000	121.800	86.284	60	Pafta gezimi yapıldı.
5	DKH	Kuşu Harita	2006	2011	52.000	32.000	52.200	36.958	60	Pafta gezimi yapıldı.
6	DKH	Pazarlar Kanalizasyon	2008	2012	2.302.000	125.000	1.798.120	658.547	50	Devam ediyor.
7	DKH	Tavşanlı Harita	2005	2012	766.000	400.000	766.000	497.900	60	Arazi çalışmaları bitti. Pafta gezimi yapılacak.
8	DKH	Tunçbilek Harita	2008	2013	309.000	25.000	-	-	-	İhale edilecek.
<b>YATIRIMCI DAİRE : VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ</b>										
1	KÜLTÜR	Servi Camii	2011	2011		20.000	-	-		PROJE İHALESİ 2011 YILINDA YAPILACAKTIR.
2	KÜLTÜR	Ulu Camii	2011	2011		100.000	-	-		PROJE İHALESİ 2011 YILINDA YAPILACAKTIR.
3	KÜLTÜR	Balıkli Camii	2011	2011		30.000	-	-		ONARIM İHALESİ 2011 YILINDA YAPILACAKTIR.
4	KÜLTÜR	İshakfahik Medresesi	2011	2011		100.000	-	-		ONARIM İHALESİ 2011 YILINDA YAPILACAKTIR.
5	KÜLTÜR	Kurşunlu Camii	2011	2011		30.000	-	-		ONARIM İHALESİ 2011 YILINDA YAPILACAKTIR.
6	KÜLTÜR	Mollabey Külliyesi	2011	2011		75.000	-	-		ONARIM İHALESİ 2011 YILINDA YAPILACAKTIR.
7	KÜLTÜR	Paşam Sultan Mahallesi 39 Pafta, 139 Ada, 71 Parselde İşyeri Konut Yapılması	2011	2011		1.700.000				YAPIM İHALESİ 2011 YILINDA YAPILACAKTIR.
8	KÜLTÜR	Nasuh Ağa Camii onarımı _rest.	21.06 2010	30.04.2011		10.240	178.890	168.650	80	İŞ DEVAM EDİYOR.
9	KÜLTÜR	Arapzade camii etüt-proje		-----		40.000	-			PROJE İHALESİ 2011 YILINDA YAPILACAKTIR.
10	KÜLTÜR	Boyacıoğlu camii etüt-proje		-----		20.000	-			PROJE İHALESİ 2011 YILINDA YAPILACAKTIR.
<b>YATIRIMCI DAİRE: DPÜ REKTÖRLÜĞÜ</b>										
1	EĞİTİM	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	2011	2011	100.000	100.000		0	0,00	

**KÜTAHYA İLİ KAMU YATIRIM PROGRAMI-2011**

SIRA NO	SEKTÖRÜN ADI	PROJENİN ADI	İŞİN		PROJE TUTARI	YILI ÖDENEĞİ	İHALE BEDELİ	NAKDİ HARCAMA TL	FİZİKİ GERÇ. %	AÇIKLAMALAR
			BAŞL. TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ						
2	EĞİTİM	Kampüs Altyapısı	1994	2012	38.500.000	3.000.000		34.915.000	90,69	
3	EĞİTİM	Derslik ve Merkezi Birimler	1994	2013	64.000.000	7.898.000		55.687.000	87,01	
4	EĞİTİM	Muhtelif İşler	2011	2011	3.280.000	3.280.000		0	0,00	
5	EĞİTİM	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	1997	2012	17.700.000	400.000		14.700.000	83,05	
6	SAĞLIK	Muhtelif İşler	2011	2011	5.500.000	5.500.000		0	0,00	
7	DKH	Araştırma ve Tasarım Merkezi	2010	2012	8.000.000	3.000.000		3.174.000	39,68	
8	DKH	Rekt.Bil.Araştırma Projeleri	2011	2011	50.000	50.000		0	0,00	
<b>YATIRIMCI DAİRE : MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ</b>										
1	EĞİTİM	Osman Gazi İÖÖ.	2009	2012	1.644.429	1.000.000				İhalesi yapıldı.
2	EĞİTİM	Aslanapa Merkez İÖÖ.	2009	2011	1.970.600	1.018.547	1.970.600	1.284.467	85	İnşaat devam ediyor
3	EĞİTİM	Simav Merkez (Osmanbey)İÖÖ.	2009	2012	2.504.715	2.000.000	2.504.715	700.335	25	İnşaat devam ediyor
4	EĞİTİM	İstiklal İÖÖ.	2009	2011	2.085.060	1.892.957	2.085.060	626.422	40	İnşaat devam ediyor
5	EĞİTİM	75.Yıl İÖÖ.	2009	2011	84.710	84.710	97.940		95	İnşaat devam ediyor
6	EĞİTİM	Altıntaş Anaokulu	2008	2011	141.600	141.600	141.600		98	İnşaat devam ediyor
7	EĞİTİM	Emet Örencik İÖÖ.	2010	2011	320.636	320.636	320.636	86.791	27	İnşaat devam ediyor
8	EĞİTİM	Hisarcık Merkez İÖÖ.	2010	2011	1.383.957	1.000.000				İhale Aşamasında
9	EĞİTİM	Altıntaş Zafer İÖÖ.	2010	2011	473.840	568.765				İhalesi Yapıldı.
10	EĞİTİM	Şeker İÖÖ.	2010	2012	1.383.957					Yak.Mal.Çal.Dev.E.
11	EĞİTİM	Gediz Erdoğan İÖÖ.	2010	2011	450.170	450.170	450.170	137.741	32	İnşaat devam ediyor
12	EĞİTİM	Tavşanlı 3 Eylül İÖÖ.	2010	2011	276.061	276.061	276.061	22.310	20	İnşaat devam ediyor
13	EĞİTİM	Hisarcık Karbasan İÖÖ.	2010	2011	341.433	341.433	341.433	0	10	İnşaat devam ediyor
14	EĞİTİM	Merkez Anaokulu	2010	2011	465.000	465.000				Yak.Mal.Çal.Dev.E.
15	EĞİTİM	Merkez Anaokulu	2011	2011	490.000	490.000				Yak.Mal.Çal.Dev.E.
16	EĞİTİM	Çinigar Anaokulu	2011	2011	6.000	6.000				Yak.Mal.Çal.Dev.E.
17	EĞİTİM	Anasultan Anaokulu	2011	2011	6.000	6.000				Yak.Mal.Çal.Dev.E.
18	EĞİTİM	Haymeana Anaokulu	2011	2011	6.000	6.000				Yak.Mal.Çal.Dev.E.
19	EĞİTİM	Hümahatun Anaokulu	2011	2011	6.000	6.000				Yak.Mal.Çal.Dev.E.
20	EĞİTİM	Şerife Narin Koyuncuoğlu Anaokulu	2011	2011	6.000	6.000				Yak.Mal.Çal.Dev.E.
21	EĞİTİM	Merkez Toki İÖÖ.	2010	2012	3.500.000	3.500.000				İhale Aşamasında
22	EĞİTİM	Fatih And.Lisesi Spor Salonu	2009	2011	745.000	1.100.000	678.205	435.137	64	İnşaat devam ediyor

**KÜTAHYA İLİ KAMU YATIRIM PROGRAMI-2011**

SIRA NO	SEKTÖRÜN ADI	PROJENİN ADI	İŞİN		PROJE TUTARI	YILI ÖDENEĞİ	İHALE BEDELİ	NAKİ HARCAMA TL	FİZİKİ GERÇ. %	AÇIKLAMALAR
			BAŞL. TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ						
23	EĞİTİM	Emet Anadolu Lisesi	2010	2012	4.000.000	2.740.000				İhale Haz.Dev.Ediyor.
24	EĞİTİM	Atatürk Lisesi (TOKI)	2009	2012	4.500.000	3.500.000				İhale Haz.Dev.Ediyor.
25	EĞİTİM	Yoncalı And.Otel.Turz.Mes.Lis.	2010	2013	12.800.000	4.000.000				İhale Haz.Dev.Ediyor.
26	EĞİTİM	Cumhuriyet Lisesi	2010	2012	4.500.000	3.069.000				İhale Haz.Dev.Ediyor.
27	EĞİTİM	Kız Meslek Lisesi (TOKI)	2010	2012	4.900.000	3.250.000				İhale Haz.Dev.Ediyor.
28	EĞİTİM	Simav End.Mes.Lisesi (TOKI)	2010	2012	9.400.000	1.500.000				İhale Haz.Dev.Ediyor.
29	EĞİTİM	Merkez Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Spor Salonu	2011	2013	1.000.000	656.000				İhale Haz.Dev.Ediyor.
<b>YATIRIMCI DAİRE İL SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ</b>										
1	KONUT	Kütahya Huzurevi İnşaatı	2010	2011	4.247.896	1.047.277	3.599.912	4.247.896	100	
2	KONUT	Toplum Merkezi İnşaatı	2011	2012	2.000.000	600.000	0	0		
<b>YATIRIMCI DAİRE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ</b>										
1	EĞİTİM	Kütahya Merkez Yüzme Havuzu Güneş Enerji Sistemi Yapılması	2011	2011	80.000	50.000		0	0	
2	EĞİTİM	Merkez Dumlupınar Spor Salonu ZeminiAhşap Parke Yapımı İşi	2011	2011	110.000	50.000		0	0	
3	EĞİTİM	Domaniç İlçe futbol Sahası Çimlendirilmesi	2011	2011	150.000	65.000		0	0	
4	EĞİTİM	Altıntaş İlçe Spor Salonu Oyun Alanı Sentetik Zemin Yapımı	2010	2011	55.000	45.000		0	0	
5	EĞİTİM	Altıntaş İlçe Futbol Sahasına Drenaj ve Çim Yapımı	2011	2013	150.000	30.000		0	0	
6	EĞİTİM	Çavdarhisar İlçe Spor Salonu Yapımı	2009	2011	571.000	120.000		190.000	33	
7	EĞİTİM	Emet İlçe Spor Salonunun Isınma Sisteminin Doğalgaza Dönüştürülmesi İşi	2011	2011	41.000	45.000		0	0	
8	EĞİTİM	Emet İlçe Spor Salonu Çatı ve İzolasyon yapımı	2011	2011	75.000	30.000		0	0	
9	EĞİTİM	Gediz İlçe Stadının Tribün Üstünün Kapatılması	2011	2012	100.000	10.000		0	0	
10	EĞİTİM	Gediz İlçe Stadı Sentetik Çim Yapımı İşi	2011	2011	455.000	210.000		0	0	
11	EĞİTİM	Gediz Gökler Beldesi Futbol Sahası Yapımı İşi	2011	2012	100.000	10.000		0	0	
12	EĞİTİM	Dumlupınar İlçe Spor Salonu Oyun Alanı Sentetik Zemin Yapımı	2010	2011	55.000	46.000		0	0	
13	Donanım	Simav İlçe Stadının Sentetik Çime Dönüştürülmesi	2010	2011	384.000	306.000		0	0	
14	İnşaat	Simav İlçe Stadının Tribün Üstünün Kapatılması	2011	2012	100.000	10.000		0	0	
15	EĞİTİM	Şaphane İlçe Spor Salonu Yapımı	2010	2012	571.000	150.000		212.000	37	
16	EĞİTİM	Tavşanlı İlçe (Ada) Stadı Protokol ve Basın Tribünü Yapımı İşi	2011	2011	217.800	175.000		0	0	
17	EĞİTİM	Tavşanlı İlçe (Ada) Stadı Misafir Takım Tuvalet Yapımı	2011	2011	50.000	30.000		0	0	
18	EĞİTİM	Tavşanlı İlçe Stadı Atletizm Parkuru Yapımı	2011	2011	50.000	30.000		0	0	

**KÜTAHYA İLİ KAMU YATIRIM PROGRAMI-2011**

SIRA NO	SEKTÖRÜN ADI	PROJENİN ADI	İŞİN		PROJE TUTARI	YILI ÖDENEĞİ	İHALE BEDELİ	NAKDİ HARCAMA TL	FİZİKİ GERÇ. %	AÇIKLAMALAR
			BAŞL. TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ						
<b>YATIRIMCI DAİRE :</b>		<b>İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ</b>								
1	SAĞLIK	ADSM BİNA İnşaatı	2008	2011	4.871.000	2.000	4.122.000	1.909.000	75	Devam ediyor
2	SAĞLIK	Devlet Hastanesi Ek Bina İnşaatı	2011	2013	13.000.000	1.500.000				İhale aşamasında
3	SAĞLIK	Devlet Hastanesi Ek Bina İnşaatı	2011	2013	22.000.000	2.500.000				İhale aşamasında
<b>YATIRIMCI DAİRE ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ</b>										
1	TARIM	Orman Kadastro	02.03.2011	31.12.2011	232.000	232.000	-	-	-	9 köyde 2/B çalışması yapılacak.
2	TARIM	Orman Koruma Ve Yangınla Mücadele Projesi	2011	2011	935.000	935.000	-	-	-	
3	TARIM	Orman Koruma Ve İşletmecilik Projesi	2011	2011	2.568.000	2.568.000	-	9.762	-	
<b>YATIRIMCI DAİRE :</b>		<b>DSİ 34. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ</b>								
1	TARIM	Kütahya-Merkez Başören Göleti ve Sul.Proje Yap.	2011	2012	350.000	1		0	0	Planlama raporu onaylandıktan sonra yıl içinde ihale edilecek.
2	TARIM	Kütahya-Merkez Yoncalı Termal Merkezi Taşkın Koruma İşi	2011	2012	780.000	78.000		0	0	Hazıranda ihale edilecek.
3	TARIM	Kütahya-Merkez Akçamesçit Köyü ve Arazisi Taşkın Koruma İşi	2010	2011	92.976	92.976	71.976	0	0	İş devam ediyor.
4	TARIM	Kütahya-Merkez Şehiriçi Dereleri Taşkın Koruma İşi	2011	2013	6.600.000	1		0	0	Projesi yapılacak.
5	TARIM	Kütahya-Merkez Sırören Köyü Taşkın Koruma İşi	2011	2012	110.000	1		0	0	Projesi yapılacak.
6	TARIM	Kütahya-Merkez Elmalı Köyü ve Arazileri Taşkın Koruma İşi	2011	2012	150.000	1		0	0	Projesi yapılıyor.
7	TARIM	Kütahya-Merkez Kınık Köyü ve Arazileri Taşkın Koruma İşi	2011	2012	260.000	1		0	0	Projesi yapılıyor.
8	TARIM	Merkez Enerji Tesisi (Yer altı Sulama İşi)	2011	2011	200.000	60.000				
9	TARIM	Kütahya-Altıntaş Projesi Planlama Revizyonu Yapımı	2007	2011	694.592	118.200	488.000	576.392	85	Planlama revizyonu tamamlandı.Onaylandı.
10	TARIM	Kütahya-Altıntaş I. Merhale Projesi Beşkarış Sulaması Proje Yapımı	2011	2012	1.500.000	150.000		0	0	İhale süreci devam ediyor.
11	TARIM	Beşkarış Barajı	1993	2011	25.254.526	1.000.000	87.534	24.254.526	96	10 Mayıs'ta açılışı var
12	TARIM	Beşkarış Sulaması	2011	2014	88.000.000	1.000		0	0	Yıl içinde ihale edilecek.
13	TARIM	Altıntaş I.Merhale Kamulaştırma Bedeli	1979	2015	15.579.678	1.250.000		9.059.278		Devam ediyor.
14	TARIM	Altıntaş Enerji Tesisi	2011	2011	200.000	60.000				
15	TARIM	Kütahya-Altıntaş I.Merhale Beşkarış Sulaması Arazi Topplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Etüd ve Proje	2011	2014	3.663.000	370.000		0	0	Yıl içinde ihale edilecek.
16	TARIM	Kütahya-Aslanapa Kureyşler Barajı Proje Yapımı	2010	2012	1.800.000	180.000		0	0	İhale süreci devam ediyor.
17	TARIM	Aslanapa-Kureyşler Barajı	2011	2014	35.293.000	2.000		0	0	Projesi bitince ihale edilecek.
18	TARIM	Aslanapa Enerji Tesisi	2011	2011	150.000	50.000				
19	TARIM	Kütahya-Aslanapa Kureyşler Sulaması Arazi Topplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Etüd ve Proje	2011	2011	50.000	50.000		0	0	Yıl içinde ihale edilecek.
20	TARIM	Kütahya ili: Domanıç-Çukurca, Merkez-Başören, Simav-Kiçir, Tavşanlı-Doğanlar, Şaphane Göletleri Planlama	2010	2011	1.030.000	900.000	800.000			İşe başlandı.
21	TARIM	Kütahya-Domanıç Çukurca Göleti ve Sul.Proje Yap.	2011	2012	350.000	1		0	0	Planlama raporu onaylandıktan sonra yıl içinde ihale edilecek.

**KÜTAHYA İLİ KAMU YATIRIM PROGRAMI-2011**

SIRA NO	SEKTÖRÜN ADI	PROJENİN ADI	İŞİN		PROJE TUTARI	YILI ÖDENEĞİ	İHALE BEDELİ	NAKDİ HARCAMA TL	FİZİKİ GERÇ. %	AÇIKLAMALAR
			BAŞL. TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ						
22	TARIM	Kütahya-Emet Konuş Göleti Sulaması Proje Yapımı	2011	2012	150.000	15.000		0	0	Teknik rapor onaylandıktan sonra yıl içinde ihale edilecektir.
23	TARIM	Kütahya-Emet Günlüce Beldesi Dereli Kaplıcaları Taşkın Koruma İşi	2010	2011	583.214	583.214	464.776	0	0	Temmuzda başlayacak.
24	TARIM	Kütahya-Emet Konuş Göleti	2011	2013	5.000.000	500.000	1 949 079	0	0	İşe başlandı.
25	TARIM	Kütahya-Emet Konuş Göleti Sulaması	2011	2013	1.000.000	1		0	0	Sulama projesi tamamlandıktan sonra yıl içinde ihale edilecektir.
26	TARIM	Kütahya-Örencik Sulaması	2010	2014	20.160.000	1.600.000	6 895 000	0	0	İşe başlandı.
27	TARIM	Kütahya-Çavdarhisar-Zobu YAS Sulama Şebekeleri	2011	2012	600.000	60.000		0	0	Yıl içinde ihale edilecek.
28	TARIM	Kütahya-Simav Projesi Planlama Raporu Yapımı	2011	2012	800.000	80.000		0	0	Yıl içinde ihale edilecek.
29	TARIM	Kütahya-Simav Söğüt Göleti Sulaması Proje Yapımı	2011	2012	150.000	15.000		0	0	Yıl içinde ihale edilecek.
30	TARIM	Kütahya-Simav Kışır Göleti ve Sul.Proje Yap.	2011	2012	350.000	1		0	0	Yıl içinde ihale edilecek.
31	TARIM	Kütahya-Simav Söğüt Göleti Proje Yapımı	2010	2011	82.550	29.750	66.000	52.530	100	Proje yapımı tamamlandı.
32	TARIM	Kütahya-Simav Söğüt Göleti	2011	2013	4.900.000	490.000	2 066 179	0	0	İşe başlandı.
33	TARIM	Kütahya-Simav Söğüt Göleti Sulaması	2011	2013	1.200.000	1				Sulama projesi tamamlandıktan sonra yıl içinde ihale edilecektir.
34	TARIM	Kütahya-Simav-Hacıhüseyinefendi YAS Sulama Şebekeleri	2011	2012	500.000	50.000		0	0	Yıl içinde ihale edilecek.
35	TARIM	Kütahya-Simav-Kelemyenice YAS Sulama Şebekeleri	2011	2012	200.000	20.000		0	0	Yıl içinde ihale edilecek.
36	TARIM	Kütahya-Simav-Öreylar YAS Sulama Şebekeleri	2011	2012	200.000	20.000		0	0	Yıl içinde ihale edilecek.
37	TARIM	Kütahya-Hasanlar Barajı Sulaması Proje Yapımı	2010	2011	124.000	124.000	94.000			Devam ediyor.
38	TARIM	Kütahya-Hisarçık Güldüren Göleti Sul.Proje Yap.	2011	2012	150.000	15.000		0	0	Teknik rapor onaylandıktan sonra yıl içinde ihale edilecektir.
39	TARIM	Kütahya-Hisarçık Güldüren Göleti Proje Yapımı	2010	2011	120.000	120.000	91.000			Devam ediyor.
40	TARIM	Kütahya-Hasanlar Barajı	2009	2013	9.545.818	2.700.000	7.415.595	1.799.179	19	Devam ediyor.
41	TARIM	Kütahya-Hasanlar Sulaması	2011	2013	8.000.000	800.000		0	0	Sulama projesi tamamlandıktan sonra yıl içinde ihale edilecektir.
42	TARIM	Kütahya-Hasanlar Barajı Kamulaştırma Bedeli	2010	2012	709.200	50.000		349.200		
43	TARIM	Kütahya-Hisarçık Güldüren Göleti	2011	2013	1.200.000	1		0	0	Yıl içinde ihale edilecek.
44	TARIM	Hasanlar Projesi Hasanlar Sulaması Arazi Topulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri	2011	2013	500.000	50.000		0	0	Yıl içinde ihale edilecek.
45	TARIM	Kütahya-Gediz Gümüşlü Göl. ve Sul.Plın. Reviz.Yap.	2011	2012	300.000	1		0	0	Yıl içinde ihale edilecek.
46	TARIM	Kütahya-Gediz Göleti ve Sulaması Proje Yapımı	2011	2012	450.000	45.000	188.000	0	0	Devam ediyor.
47	TARIM	Kütahya-Gediz Yağmurlar Göleti ve Sul.Proje Yap.	2011	2012	350.000	35.000		0	0	Planlama raporu onaylandıktan sonra yıl içinde ihale edilecek.
48	TARIM	Kütahya-Gediz Göklar Beldesi ve Arazisi Taşkın Koruma İşi	2010	2011	179.268	179.268	139.268	0	0	Hazırda başlayacak.
49	TARIM	Kütahya-Gediz Yunuslar Kasabası ve Arazisi Taşkın Koruma İşi	2010	2011	229.983	229.983	179.983	0	0	İşe başlandı.
50	TARIM	Kütahya-Gediz Erdoğan Beldesi ve Arazileri Taşkın Koruma İşi	2011	2012	430.000	1		0	0	Projesi yapılıyor.
51	TARIM	Kütahya-Gediz Fırdan Beldesi Taşkın Koruma İşi	2010	2011	156.097	107.118	116.097	48.979	100	İnşaatı tamamlandı.

**KÜTAHYA İLİ KAMU YATIRIM PROGRAMI-2011**

SIRA NO	SEKTÖRÜN ADI	PROJENİN ADI	İŞİN		PROJE TUTARI	YILI ÖDENEĞİ	İHALE BEDELİ	NAKDİ HARCAMA TL	FİZİKİ GERÇ. %	AÇIKLAMALAR
			BAŞL. TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ						
52	TARIM	Kütahya-Gediz Göleti ve Sulaması	2011	2013	9.000.000	1		0	0	Projesi bitince ihale edilecek.
53	TARIM	Kütahya-Gediz Yağmurlar Göleti ve Sulaması	2011	2013	6.500.000	1		0	0	Projesi bitince ihale edilecek.
54	TARIM	Kütahya-Şaphane Göleti ve Sulaması Proje Yapımı	2011	2012	350.000	1		0	0	Planlama raporu onaylandıktan sonra yıl içinde ihale edilecek.
55	TARIM	Kütahya-Şaphane İnceğiz Köyü Taşkın Koruma İşi	2011	2012	220.000	22.000		0	0	Yıl içinde ihale edilecek.
56	TARIM	Kütahya-Tavşanlı Uluçam Göleti Sul. Proje Yapımı	2011	2012	150.000	15.000		0	0	Teknik rapor onaylandıktan sonra yıl içinde ihale edilecektir.
57	TARIM	Kütahya-Tavşanlı Şenlik Göleti Sulaması Proje Yap.	2011	2012	150.000	15.000		0	0	Teknik rapor onaylandıktan sonra yıl içinde ihale edilecektir.
58	TARIM	Kütahya-Tavşanlı Uluçam Göleti Proje Yapımı	2009	2011	91.984	79.000	73.350	12.984	15	Projesi tamamlandı.
59	TARIM	Kütahya-Tavşanlı Doğanlar Göleti ve Sul.Proje Yap.	2011	2012	350.000	1		0	0	Planlama raporu onaylandıktan sonra yıl içinde ihale edilecek.
60	TARIM	Kütahya-Tavşanlı Şenlik Göleti Proje Yapımı	2010	2011	80.369	34.322	69.320	46.047	55	Proje tamamlandı.
61	TARIM	Kütahya-Tavşanlı Kayı, Domanıç-Çamlıca, Gediz-Yunuslar, Bilecik-Bayırköy Göletleri Planlama Raporu ve Proje Yapımı	2011	2012	2.200.000	220.000		0	0	Yıl içinde ihale edilecek.
62	TARIM	Kütahya-Tavşanlı Güzelyurt Mahallesi Taşkın Koruma İşi	2010	2011	210.382	114.163	178.382	94.219	90	İnşaatı tamamlandı.
63	TARIM	Kütahya-Tavşanlı Güragaç Kasabası ve Arazisi Taşkın Koruma İşi	2010	2011	184.960	184.960	144.960	0	0	Hazırda başlayacak.
64	TARIM	Kütahya-Tavşanlı Ayvalı Köyü Arazisi 2.Kısım Taşkın Koruma İşi	2011	2012	400.000	1		0	0	Projesi yapılıyor.
65	TARIM	Kütahya-Tavşanlı Uluçam Göleti	2011	2014	4.500.000	450.000		0	0	İhale edilecek.
66	TARIM	Kütahya-Tavşanlı Şenlik Göleti Sulaması	2011	2013	1.100.000	1		0	0	Sulama projesi tamamlandıktan sonra yıl içinde ihale edilecektir.
67	TARIM	Kütahya-Tavşanlı Şenlik Göleti	2011	2013	4.500.000	450.000		0	0	İhale süreci devam ediyor.
68	TARIM	Kütahya-Tavşanlı Uluçam Göleti Sulaması	2011	2013	1.100.000	1		0	0	Sulama projesi tamamlandıktan sonra yıl içinde ihale edilecektir.
<b>YATIRIMCI DAİRE :</b>		<b>İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ</b>								
1	TARIM	Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi	2011	2011	26.000	26.000		1.240,00		
2	TARIM	Hayvancılığı Geliştirme Projesi	2011	2011	58.000	58.000		590,00		
3	TARIM	Sorumlu Tarım Alanlarının Tespiti Ve İlyleştirilmesi Projesi	2011	2011	4.000	4.000		590		
4	TARIM	Tarımsal Yayım Hizmetlerinin Desteklenmesi Projesi	2011	2011	5.000	5.000		600		
5	TARIM	Su Ürünleri Üretimini Geliştirme Projesi	2011	2011	9.000	9.000		1170		
6	TARIM	Bitki Sağlığı Uygulamaları Ve Kontrolü Projesi	2011	2011	85.000	85.000		1760		
7	TARIM	Hayvan Hastalık Ve Zararlıları İle Mücadele Projesi	2011	2011	98.995	98.995		500		
8	TARIM	Kontrol Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi	2011	2011	3.500	3.500		300		
9	TARIM	Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi	2011	2011	24.000	24.000		600		
<b>YATIRIMCI DAİRE:</b>		<b>İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ</b>								
1	ORMANCILIK	Çamlıca MY Yol/Yürüyüş Yolu(OİDY-DSB)	2011	2011	20.000	20.000				Çalışmalar devam ediyor
2	TURİZM	Türkmenbaba Yönetim ve Gelişme Planı Yapımı (AYH-DSB)	2011	2011	50.000	50.000				Çalışmalar devam ediyor

KÜTAHYA İLİ KAMU YATIRIM PROGRAMI-2011

SIRA NO	SEKTÖRÜN ADI	PROJENİN ADI	İŞİN		PROJE TUTARI	YILI ÖDENEĞİ	İHALE BEDELİ	NAKDİ HARCAMA TL	FİZİKİ GERÇ. %	AÇIKLAMALAR
			BAŞL. TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ						
3	TURİZM	Altıntaş Yönetim Ve Gelişme Planı Yapımı (AYH-DS)	2011	2011	10.000	10.000				Çalışmalar devam ediyor
4	TURİZM	Mızık Çamı Bina Onarımı(T.A.-GB)	2011	2011	10.000	10.000				Çalışmalar devam ediyor
5	TURİZM	Vakıf Çamlığı Yol/Sanat Onarımı(T.A.-GB)	2011	2011	50.000	50.000				Çalışmalar devam ediyor
6	TURİZM	Vakıf Çamlığı Bilimsel Araştırma (Etüt-Proje)(T.A.-GB)	2011	2011	50.000	50.000				Çalışmalar devam ediyor
7	TURİZM	Başkomutan TMP Uygulama İmar Planı (BTMP-GB.)	2011	2011	200.000	200.000				Çalışmalar devam ediyor
8	TURİZM	Başkomutan TMP Çevre Düzenleme(BTMP-GB.)	2011	2011	100.000	100.000				Çalışmalar devam ediyor
9	TURİZM	Başkomutan TMP Tanıtım ve İkaz Levhası (BTMP-GB.)	2011	2011	15.000	15.000				Çalışmalar devam ediyor
10	TURİZM	Muhtelif Makine Techizat (BTMP-GB.)	2011	2011	3.000	3.000				Çalışmalar devam ediyor
11	TURİZM	Dumlupınar Müze Restorasyonu (BTMP-GB.)	2011	2011	500.000	500.000				Çalışmalar devam ediyor
12	TURİZM	Başkomutan TMP Bina Şehitlikler Anıtlar ve Yazıtların Onarımı(BTMP-GB.)	2011	2011	60.000	60.000				Çalışmalar devam ediyor
13	TURİZM	Muhtelif MP Plan Proje Yapımı (BTMP-GB.)	2011	2011	50.000	50.000				Çalışmalar devam ediyor
14	TARIM	Alayunt Erozyon Kontrol İşi	2011	2011	91.120	91.120				
15	TARIM	S.Ömer-Arslanlı-Köprüören Ağaçlandırma İşi	2011	2011	31.150	31.150	51.193			
16	TARIM	Kükürt Ağaçlandırma İşi	2011	2011	8.715	8.715				
17	TARIM	Kıranşeyh Ağaçlandırma İşi	2011	2011	6.859	6.859				
18	TARIM	Karsak-Geven Suluköy Ağaçlandırma İşi	2011	2011	8.070	8.070				
19	TARIM	Kumluyurt Ağaçlandırma İşi	2011	2011	11.324	11.324				
20	TARIM	Sobran Ağaçlandırma İşi	2011	2011	210.000	210.000				
21	TARIM	Karayolları Yol Kenarı Ağaçlandırma İşi	2011	2011			13.228			
22	TARIM	Yeni Karaağaç Erozyon Kontrol İşi	2011	2011		28.428				
23	TARIM	Yeni Karaağaç Ağaçlandırma İşi	2011	2011		60.410				
24	TARIM	Genişler Ağaçlandırma İşi	2011	2011		5.648				
25	TARIM	Akpınar Ağaçlandırma İşi	2011	2011		15.000	9.853			
26	TARIM	Gökçeler Ağaçlandırma İşi	2011	2011		218.400				
27	TARIM	Pusan Ağaçlandırma İşi	2011	2011		134.400				
28	TARIM	Yeşilbayır Rehabilitasyon İşi	2011	2011	67.500	67.500				
29	TARIM	Ortaca Erozyon Kontrol İşi	2011	2011	5.648	5.648				
30	TARIM	Çalköy Ağaçlandırma İşi	2011	2011	11.964	11.964	18.322			
31	TARIM	Ortaca Ağaçlandırma İşi	2011	2011	20.648	20.648	6.568			
32	TARIM	Pullar-Dereköy-Bayat Ağaçlandırma İşi	2011	2011	48.216	48.216	78.840			

KÜTAHYA İLİ KAMU YATIRIM PROGRAMI-2011

SIRA NO	SEKTÖRÜN ADI	PROJENİN ADI	İŞİN			YILI ÖDENEĞİ	İHALE BEDELİ	NAKDİ HARCAMA TL	FİZİKİ GERÇ. %	AÇIKLAMALAR
			BAŞL. TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI					
33	TARIM	Karadığın Ağaçlandırma İşi	2011	2011	33.615	33.615				
34	TARIM	İlcikören-Afşar Rehabilitasyon İşi	2011	2011	27.900	27.900				
35	TARIM	Y.Susuz-Yeşinler Ağaçlandırma İşi	2011	2011	61.300	61.300				
36	TARIM	Yeşildere Ağaçlandırma İşi	2011	2011	34.400	34.400				
37	TARIM	Doğancılar Ağaçlandırma İşi	2011	2011	3.100	3.100				
38	TARIM	Sarıot Ağaçlandırma İşi	2011	2011		7.436				
39	TARIM	Çukurca Mera Islahı	2011	2011		6.300				
40	TARIM	Saruhanlı Rehabilitasyon İşi	2011	2011		7.436				
41	TARIM	Muratlı Erozyon Kontrol İşi	2011	2011		11.746				
42	TARIM	ARPALI-SELKİSARAY AĞAÇLANDIRMA				47.959	47.959			
43	TARIM	Ağarı-Kalfalar Ağ. Ve Rehabilitasyon	2011	2011		101.840	101.840			
44	TARIM	CebraİL, Yağmurlar ve Yenicearmutçuk Ağaçlandırma İşi	2011	2011		296.800				
45	TARIM	Karaağaç Rehabilitasyon İşi	2011	2011		71.060				
46	TARIM	Uğurluca Ağ. Ve Rehabilitasyon	2011	2011		14.941				
47	TARIM	Y.Susuz-Yeşinler Ağaçlandırma İşi	2011	2011		61.300				
48	TARIM	Akdağ Ek:1 Ağaçlandırma İşi				60.317	33.117			
49	TARIM	Gölcük AhlatıÇeşme Ağaçlandırma İşi				2.900				
50	TARIM	Şenlik Ağaçlandırma İşi	2011	2011		210.000				
51	TARIM	Çobanköy Ağaçlandırma İşi	2011	2011		45.000	46.238			
52	TARIM	Tunçbilek Ağaçlandırma İşi	2011	2011		37.500				
53	TARIM	Ayvalı-Tavş.Moymul Ağaçlandırma İşi	2011	2011		15.000				
54	TARIM	Göbel Ağaçlandırma İşi	2011	2011		5.836				
55	TARIM	Kavı Ağaçlandırma İşi	2011	2011		4.001				
56	TARIM	G.Yakup-Eğriöz Ağaçlandırma İşi	2011	2011		8.236				
57	TARIM	Aliköy Ağaçlandırma İşi	2011	2011		5.460				
58	TARIM	Ayvalı Ağaçlandırma İşi	2011	2011		71.400				
59	TARIM	Fidan Üretimi İşi	2011	2011		47.500				
60	TARIM	Tohum Üretimi İşi	2011	2011		47.500				
<b>YATIRIMCI DAİRE : EMET ETİ BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ</b>										
1	İMALAT	Tamamlama Projeleri-Borik Asit Tevsii	2005	2011	89.865.000	9.762.000	-	71.699.549	79,79	Borik Asit Fabrikası devreye alınmak üzeredir.

**KÜTAHYA İLİ KAMU YATIRIM PROGRAMI-2011**

SIRA NO	SEKTÖRÜN ADI	PROJENİN ADI	İŞİN			YILI ÖDENEĞİ	İHALE BEDELİ	NAKDİ HARCAMA TL	FİZİKİ GERÇ. %	AÇIKLAMALAR
			BAŞL. TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI					
2	İMALAT	Etüt Projeler- Atık Barajı Kapasite Artırımı	2006	2014	61.655.000	15.198.000	-	4.916.553	7,97	
3	DKH	Bilgisayar Sistemleri	2011	2011	130.000	130.000	-	10.334	7,95	DMO'den istenilen özellikteki bilgisayar ve yazıcılar seçilmiş olup, talepler yapılmıştır.
4	MADENCİLİK	İdame Yenileme Projeleri	2011	2011	520.000	520.000	-			Koç Başlı Freze Tezgahı alımı ve Çelik Konstrüksiyonlu Sundurma Yapımı işi ile ilgili hazırlık çalışmaları devam etmektedir.
5	MADENCİLİK	Gelenbek Deresi Derivasyon Projesi	2011	2012	2.112.000	1.650.000	-	800	0,04	
6	İMALAT	Makine Teçhizat Projeleri-İtfaiye Aracı	2011	2011	400.000	400.000	-			Teknik Şartname hazırlıkları yapılmaktadır.
<b>YATIRIMCI DAİRE : SEYİTÖMER TERMİK SANTRALİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ</b>										
1	ENERJİ	Seyitömer 1. ve 2. Ünite Kömür Kırma, Eleme ve Taşıma Tesislerinin Tam Otomatik Kumanda ile Kontrol Edilmesi, Elektrik Motorlarının Güç ve Kumanda Sistemlerinin Rehabilitasyonu	2008	2012	1.500.000	1.400.000	945.063	0	10	Mlz.Yön.ve Tic.Dai.Bşk.İlgınca 07.05.2009 ve 05.03.2010 Tarihindeki ihaleler iptal edildi. 25.08.2010 tarihinde yapılan ihale sonucu Schneider Elektrik San.ve Tic.A.Ş./İstanbul firması ile 945.063,-TL. bedelle 26.11.2010 tarihinde sözleşme imzalandı. Süre 300 takvim günü.
2	ENERJİ	Seyitömer TS'de 3.Ünite Kömür Alma Sistemine Kurutma ve Eleme Sistemi Yapılması	2005	2012	1.100.000	510.000	-	-	-	İTÜ tarafından bu konuda İşl.Md.lüğü ile koordinasyon halinde detaylı bir çalışma yürütülmüş ve Üniversite raporunu vermiştir. Rapor değerlendirme aşamasında.
3	ENERJİ	Seyitömer TS 1, 2 ve 3.Üniteler PCB İçeren Servis Trafolarının Yağlı, Rezerve Tanklı Trafolarla Değiştirilmesi (41 Adet PCB'li Trafo Değişimi).	2008	2011	1.600.000	1.000.000	1.380.027	537.124	90	ABB Elektrik San.A.Ş./İstanbul 890.340,-USD bedelle 28.01.2010 Tarihinde sözleşme imzalandı. Süre 460 Takvim günü, trafo imalatı tamamlanarak işletmeye teslim edildi. 03.12.2010 da Geçici kabulü (kısmi) yapıldı. (Firmaya eski trafoların ihmasına müteakip %60 daha ödeme yapılacaktır)
4	ENERJİ	Seyitömer TS 1. ve 2. Ünite Glend Buhar Sistemindeki valflerinin yenilenmesi ve sistemin otomatik hale getirilmesi.	2009	2011	400.000	400.000	393.000.	117.900	0	04.11.2009 Tarihinde yapılan ihaleye gelen tek teklif yeterli bulunmadığından iptal edildi. 19.08.2010 Tarihinde tekrar yapılan ihale 393.000,-TL. bedelle Genel Sistem Dizaynı Müh.Bilişim Taah.San.ve Tic.A.Ş./İstanbul firmasında kaldı. 07.10.2010 tarihinde sözleşme imzalandı. Süre 180 Takvim günü, İş devam ediyor. Firma malzeme teminine devam ediyor.
5	ENERJİ	Seyitömer TS'de Kömür Ustabası ve Operatör Odası+PCB'li Malzeme Ambarı (10x10) m <sup>2</sup> + Kimyasal Malzeme Ambarı Yapılması	2009	2011	1.000.000	825.000	328.000.	328.000	100	12.05.2010 Tarihinde Fatih Han Ünal Mühendislik Hizmetleri/Ordu firması ile sözleşme imzalandı. Sözleşme bedeli 328.000,- TL. İşin süresi 180 takvim günü. İş tamamlandı. 11.01.2011 tarihinde Geçici Kabulü yapıldı.
6	ENERJİ	Seyitömer TS 1000 KVA (Primer Gücü En Az 875 KVA) Dizel Jeneratör Temini	2010	2011	500.000	500.000	-	-	-	26.10.2010 tarihinde yapılan ihalede gelen teklifler değerlendirilmiş olup, ihale kararı firmalara bildirilmiş ve yapılan itirazın değerlendirilmesi sonucu ihale iptal edilmiştir. Yeni ihale hazırlıkları halen devam etmekte olup İşletme Müdürlüğümüzce ihale edilecektir. Muhtemelen Haziran 2011'de ihaleye çıkacaktır.

KÜTAHYA İLİ KAMU YATIRIM PROGRAMI-2011

SIRA NO	SEKTÖRÜN ADI	PROJENİN ADI	İŞİN			YILI ÖDENEĞİ	İHALE BEDELİ	NAKDİ HARCAMA TL.	FİZİKİ GERÇ. %	AÇIKLAMALAR
			BAŞL. TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI					
7	ENERJİ	Seyitömer TS 1., 2. ve 3. Ünite 220 V (AC) İnverterlerinin Değiştirilmesi.	2010	2011	100.000	100.000	41.550.	0	95	İşletmemizce 07.09.2010 tarihinde yapılan ihaleye tek firma girdiği için rekabet oluşmadığı gerekçesi ile iptal edildi. 11.11.2010 tarihinde yeniden yapılan ihale sonucu Kaynak Elektronik Makine San.ve Tic.Ltd.Şti./Eskişehir firmasına 41.550,-TL. bedelle 10.12.2010 Tarihinde sözleşme imzalandı. Süre 90 takvim günü (İnverter 08.03.2011 Tarihinde İşletmemize geldi montajı, kabul ve kontrol testleri yapılacaktır.)
8	ENERJİ	Seyitömer TS 3. ve 4. Ünite Pnömatik Kül Sevki Sistemleri Orta Gerilim Az Yağlı Kesicilerin Vakumlu Kesicilerle Rehabilitasyonu	2010	2011	220.000	220.000	150.095.	0	5	İşletmemizce 06.07.2010 tarihinde yapılan ihalesine geçerli teklif veren tek firma kaldığı için iptal edildi. 14.09.2010 Tarihindeki ihale Schneider Elektrik San.ve Tic.A.Ş./İstanbul firmasına 150.095,-TL. bedelle kaldı. 17.12.2010 Tarihinde sözleşme imzalandı. Süre 150 takvim günü. İş devam ediyor.
9	ENERJİ	Seyitömer TS 3. Ünite 02D4 - 03D4 ve 05D5 Konveyör Bant Motorları ile 4. Ünite Soğutma Kulesi 6 adet Fan Motorlarına AC Hız Kontrol Üniteleri ile Yol Verilmesi Sistemi Kurulması.	2010	2011	400.000	400.000	-	-	-	İhale dökümanı hazırlıkları devam etmekte olup İşletme Müdürlüğüne ihale edilecektir. Muhtemelen Eylül 2011'de ihalesi yapılacaktır.
10	ENERJİ	Seyitömer TS TC 5 Kül Bandı Tahrik Ünitesinin, Kapasitesinin Artırılarak Tek Redüktörlü Olacak Şekilde Elektrik ve Mekanik Olarak Tadilatının Yapılması.	2010	2011	645.000	645.000	-	-	-	İhale dökümanı hazırlıkları devam etmekte olup İşletme Müdürlüğüne ihale edilecektir. Muhtemelen Eylül 2011'de ihalesi yapılacaktır.
11	ENERJİ	Seyitömer TS 3. Ünite Değirmen Kapasitelerinin Artırılması ve Yağ Yakıcılarının Motorin ve Fuel-Oil Yakılabilir sisteme Dönüştürülmesi	2010	2012	18.785.000	5.000.000	-	-	-	İhale dökümanı hazırlıkları devam etmekte olup Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığınca ihale edilecektir. Muhtemelen Mart 2012'de ihalesi yapılacaktır.
12	ENERJİ	Seyitömer TS 1-4. Ünite Su-Buhar Çevrimi Analiz Sistemlerinin Rehabilitasyonu	2010	2011	1.250.000	1.250.000	-	-	-	İhale dökümanı hazırlıkları devam etmekte olup İşletme Müdürlüğüne ihale edilecektir. Muhtemelen Ağustos 2011'de ihalesi yapılacaktır.
13	ENERJİ	Seyitömer TS Laboratuvar Binasına İklimlendirme Sistemi Kurulması	2010	2011	50.000	50.000	37.000.	37.000	100	İşletmemizce 26.10.2010 Tarihinde yapılan ihalesi 37.000,-TL. bedelle Klimacı Mert İletişim ve Klima Sis.İnş.Tur.Gıda San.ve Tic.Ltd.Şti./İzmir firmasında kaldı. 16.12.2010 tarihinde sözleşme imzalandı. Süre 30 takvim günü. İş tamamlandı.
14	ENERJİ	Seyitömer TS 1. ve 2. Ünite Scada Kontrollü Alarm-Denetleme ve Kontrol Sistemi Kurulması	2010	2011	850.000	850.000	-	-	-	İhale dökümanı hazırlıkları devam etmekte olup İşletme Müdürlüğüne ihale edilecektir. Muhtemelen Temmuz 2011'de ihalesi yapılacaktır.
15	ENERJİ	Seyitömer TS 1., 2., 3. ve 4. Grup Su Şartlandırma Sistemlerinin Yenilenmesi.	2011	2012	335.000	135.000	-	-	-	İhale dökümanı hazırlıkları devam etmekte olup İşletme Müdürlüğüne ihale edilecektir. Muhtemelen Haziran 2011'de ihalesi yapılacaktır.
YATIRIMCI DAİRE :		SLİ MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ								
1	MADENCİLİK	Muhtelif işler	2011	2011	2.775.000	2.775.000		1.142.000	41%	
2	MADENCİLİK	İnşaat işleri	2011	2011	1.018.000	1.018.000		118.000	12%	
YATIRIMCI DAİRE:		GLİ MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ								
1	MADENCİLİK	Muhtelif İşler Projesi	2011	2011	5.461.000	5.466.000		64.000	% 1-25	
2	MADENCİLİK	İnşaat İşleri Projesi	2011	2011	231.000	231.000		0	0,00	

**KÜTAHYA İLİ KAMU YATIRIM PROGRAMI-2011**

SIRA NO	SEKTÖRÜN ADI	PROJENİN ADI	İŞİN			YILI ÖDENEĞİ	İHALE BEDELİ	NAKDI HARCAMA TL	FİZİKİ GERÇ. %	AÇIKLAMALAR
			BAŞL. TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI					
3	MADENCİLİK	Ömerler Yer Altı	2006	2011	143.271.000	40.300.000		2.764.142	% 25-50	2006 yılından beri devam eden bir yatırımdır.
4	MADENCİLİK	Mekanizasyon Tevsii Projesi	2011	2011	2.500.000	2.500.000		309.228	% 1-25	
5	MADENCİLİK	ÇEŞİTLİ ETÜTLER	2009	2011		900.000		359.500	% 25-50	
<b>YATIRIMCI DAİRE :</b>		<b>TUNÇBİLEK TERMİK SANTRALİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ</b>								
1	ENERJİ	Tunçbilek 3.Ünite Elektrofiltre Rehab.	2005	2012	12.000	7.000				2009 da yeterli ödenek olmadığından gerçekleştirilememiş olup, 02 Mart 2010 da ihalesine çıkılacaktır.22.03.2010 tarihinde yapılan ihalede alınan iki teklifin ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak verilmediği tespit edilerek ihale iptal edilmiştir. İhaleye tekrar çıkılacaktır.
2	ENERJİ	Alternatif Su Kaynağı Bulunarak Su Isale Hattı Yapılması	2008	2011	200	200				DSİ Eskişehir Bölge Müdürlüğü ile İşletme Müdürlüğümüz arasında bir Protokol tutulmuş olup DSİ Genel Md. ile EÜAŞ genel Md arasında yazışma devam etmektedir.
3	ENERJİ	Tunçbilek TS 3., 4. ve 5. Üniteleri Endüstriyel Atık Su Arıtma Tesisi Yapımı	2010	2012	6.000	3.600				Söz konusu iş iki parçaya ayrılmış olup "Sosyal site ve santral biyolojik arıtma tesisi yapımı" işi Tunçbilek Belediyesi tarafından üstlenilmiştir. "Teknolojik arıtma tesisi yapımı" işi ise yeniden projelendirilmiştir. 21.09.2010 tarihinde EÜAŞ İnşaat Emlak Daire Başkanlığında ihalesi yapılmıştır. Yer teslimi yapılmıştır.
4	ENERJİ	Tunçbilek T.S. Elektrofiltre ve Kazan rehab.	1995	2012	41.000	18.000				Sözleşme gereği emisyon değeri sağlanamadığı için SKODA EXPORT ile 1997 yılında yapılan Sözleşme 2001 yılında feshedildi. 100 mg/Nm3 bacagazi toz emisyonu esas alınarak 15.03.2007. 12.11.2007 ve 26.06.2008'de yapılan ihalelerde teklif temin edilemediği için iptal edildi. 14.09.2010 tarihinde ihalesine çıkılmış olup, ihale iptal edilmiştir.Yeniden ihale çalışmaları devam etmektedir.
5	ENERJİ	Tunçbilek TS. Endüstriyel Vakumla Temizleme ve Toplama Ünitesi Kurulması	2011	2011	500	500				İhale hazırlıkları devam etmektedir.
6	ENERJİ	Tunçbilek Termik Santrali 3-4 ve 5. Gruplar Baca Gazı Emisyon Ölçüm Sistemi				360.000	335.100	100.530	85	02.11.2010 tarihinde yapılan ihale Rayf İnşaat A. Ş. Firmasında kalmıştır. Firma ile 24.11.2010 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Firmanın 28.12.2010 tarihli faturasının %30' luk kısmı avans olarak ödenmiş olup kalan kısım bloke edilmiştir. Söz konusu iş tamamlanma aşamasındadır.
<b>YATIRIMCI DAİRE :</b>		<b>KÜTAHYA İLİ YEREL YÖNETİMLER KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ YAPMA VE İŞLETME BİRLİĞİ</b>								
1	DKH	Kütahya Bölgesel Katı Atık Yönetimi Projesi	29.11.2008	30.11.2011	€17.900.000	€1.461.934,95	€15.636.279,49	€14.174.344,54	90,65%	
<b>YATIRIMCI DAİRE :İL ÖZEL İDARESİ</b>		<b>Özel İdare Stabilize Programı</b>								
1	ULAŞTIRMA	Mahmudiye - Arslanlı - Seyitömer 2 km.	2011	2011	60.500	60.500	İdare İmkani ile	0	0	Başlamadı
2	ULAŞTIRMA	İnli - Söğüt1,5 km.	2011	2011	45.375	45.375	İdare İmkani ile	0	0	Başlamadı
3	ULAŞTIRMA	Kozluca - Yumaklı 0,5 km.	2011	2011	15.125	15.125	İdare İmkani ile	0	0	Başlamadı
4	ULAŞTIRMA	Akoluk ( Kaynarca ) 1 km.	2011	2011	30.250	30.250	İdare İmkani ile	0	0	Başlamadı

KÜTAHYA İLİ KAMU YATIRIM PROGRAMI-2011

SIRA NO	SEKTÖRÜN ADI	PROJENİN ADI	İŞİN			YILI ÖDENEĞİ	İHALE BEDELİ	NAKDİ HARCAMA TL	FİZİKİ GERÇ. %	AÇIKLAMALAR
			BAŞL. TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI					
5	ULAŞTIRMA	OSB Ayrımı- Büyüksaka1,5 km.	2011	2011	45.375	45.375	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
6	ULAŞTIRMA	B.Saka - Belkavak 4 km.	2011	2011	121.000	121.000	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
7	ULAŞTIRMA	Sabuncupınar- Fındık 2km.	2011	2011	60.500	60.500	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
8	ULAŞTIRMA	Yumaklı- S.Yaylası 3 km.	2011	2011	90.750	90.750	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
9	ULAŞTIRMA	Ahiler-Çavuşçiftliği 0,8 km.	2011	2011	24.200	24.200	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
10	ULAŞTIRMA	İlçe merkezi - Bezirgan 1,5 km.	2011	2011	45.375	45.375	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
11	ULAŞTIRMA	Örenköy Köy İçi 2 km.	2011	2011	60.500	60.500	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
12	ULAŞTIRMA	Bayramşah Köy İçi 1 km.	2011	2011	30.250	30.250	İdare İmkanı ile	0	20	Devam Ediyor
13	ULAŞTIRMA	Gökağaç - Aslanapa İlçe Sınırı 4 km.	2011	2011	121.000	121.000	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
14	ULAŞTIRMA	Domur- Durabey 1 km.	2011	2011	30.250	30.250	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
15	ULAŞTIRMA	Fırhanlar Köy İçi 1 km.	2011	2011	30.250	30.250	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
16	ULAŞTIRMA	Böcen Köy İçi 1 km.	2011	2011	30.250	30.250	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
17	ULAŞTIRMA	Çakılı Köy İçi1,5 km.	2011	2011	45.375	45.375	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
18	ULAŞTIRMA	Berçin- Tiraz 0,5 km.	2011	2011	15.125	15.125	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
19	ULAŞTIRMA	Kırgıllı 1 km.	2011	2011	30.250	30.250	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
20	ULAŞTIRMA	Düşecek 1 km.	2011	2011	30.250	30.250	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
21	ULAŞTIRMA	Umutlu 1.5 km.	2011	2011	45.375	45.375	İdare İmkanı ile	60.500	133	Bitti
22	ULAŞTIRMA	Hocalar - Çatak 1,5 km.	2011	2011	45.375	45.375	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
23	ULAŞTIRMA	İly. İlt. - Yenipınar 2 km.	2011	2011	60.500	60.500	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
24	ULAŞTIRMA	Güzüngülü- Aliağa 1 km.	2011	2011	30.250	30.250	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
25	Ulaştırma	İşıklar- Dereköy 3 km.	2011	2011	90.750	90.750	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
26	ULAŞTIRMA	Yelki- yumrutaş 2 km.	2011	2011	60.500	60.500	İdare İmkanı ile	0	10	Devam Ediyor
27	ULAŞTIRMA	Kayacık- Gökler 2,5 km.	2011	2011	75.625	75.625	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
28	ULAŞTIRMA	Vakıf Mah. Bağ. 1 km.	2011	2011	30.250	30.250	İdare İmkanı ile	30.250	100	Bitti
29	ULAŞTIRMA	Örencik - ( Gilmanlar ) 2 km.	2011	2011	60.500	60.500	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
30	ULAŞTIRMA	Esenbağ 4 km.	2011	2011	121.000	121.000	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
31	ULAŞTIRMA	Dereyüzüdere - Mahmutlar 1,5 km.	2011	2011	45.375	45.375	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
32	ULAŞTIRMA	Samat 2 km.	2011	2011	60.500	60.500	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
33	ULAŞTIRMA	Yeniköy - Çobanlar 0,5 km.	2011	2011	15.125	15.125	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
34	ULAŞTIRMA	Küplüce- Pazarlar 0.5 km.	2011	2011	15.125	15.125	İdare İmkanı ile	30.250	200	Bitti
35	ULAŞTIRMA	Küplüce- Kuşu 2 km.	2011	2011	60.500	60.500	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
36	ULAŞTIRMA	Saray - ( Karakür ) Şaphane ilçe sınırı 1 km.	2011	2011	30.250,00	30.250,00	İdare İmkanı ile	0,00	0	Başlamadı
37	ULAŞTIRMA	Akşinik Köy İçi 1 km.	2011	2011	30.250,00	30.250,00	İdare İmkanı ile	45.375,00	150	Bitti
38	ULAŞTIRMA	Üçbaş - Çatak 1 km.	2011	2011	30.250	30.250	İdare İmkanı ile	30.250	100	Bitti
39	ULAŞTIRMA	İlçe Mer. - Hacıhasanlar 2 km.	2011	2011	60.500	60.500	İdare İmkanı ile	90.750	150	Bitti

KÜTAHYA İLİ KAMU YATIRIM PROGRAMI-2011

SIRA NO	SEKTÖRÜN ADI	PROJENİN ADI	İŞİN			YILI ÖDENEĞİ	İHALE BEDELİ	NAKDİ HARCAMA TL	FİZİKİ GERÇ. %	AÇIKLAMALAR
			BAŞL. TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI					
40	ULAŞTIRMA	Şenlik - Gümüştöçük 2 km.	2011	2011	60.500	60.500	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
41	ULAŞTIRMA	Dümrehüseyin- Madanlar 1 km.	2011	2011	30.250	30.250	İdare İmkanı ile	90.750	300	Bitti
42	ULAŞTIRMA	Çıkrıcak- Paçasızlar Mah. 2 km.	2011	2011	60.500	60.500	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
43	ULAŞTIRMA	Dereköy- Kırkkavak 4 km.	2011	2011	121.000	121.000	İdare İmkanı ile	0	10	Devam Ediyor
44	ULAŞTIRMA	Karakaya - Derbent 4 km.	2011	2011	121.000	121.000	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
45		<b>Özel İdare Onarım Programı</b>						0	0	
46	ULAŞTIRMA	Seyitömer - Aslanlı 2 km.	2011	2011	89.540	89.540	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
47	ULAŞTIRMA	B.Saka- Belkavak 4 km.	2011	2011	179.080	179.080	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
48	ULAŞTIRMA	İnli - Söğüt 1,5 km.	2011	2011	67.155	67.155	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
49	ULAŞTIRMA	OSB Ayrımı- BüyükSaka 1,5 km.	2011	2011	67.155	67.155	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
50	ULAŞTIRMA	Akoluk - Kaynarca 1 km.	2011	2011	44.770	44.770	İdare İmkanı ile	53.724	120	Bitti
51	ULAŞTIRMA	Kozluca- Yumaklı 0,5 km.	2011	2011	22.385	22.385	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
52	ULAŞTIRMA	Sadikkırı - Doğalar 1 km.	2011	2011	44.770	44.770	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
53	ULAŞTIRMA	İlçe Merkezi - Bezirgan 1,5 km.	2011	2011	67.155	67.155	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
54	ULAŞTIRMA	Çukurca- Erikli 1 km.	2011	2011	44.770	44.770	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
55	ULAŞTIRMA	Düşecek1 km.	2011	2011	44.770	44.770	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
56	ULAŞTIRMA	Kırğıl 1 km.	2011	2011	44.770	44.770	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
57	ULAŞTIRMA	Karbasan - Ömerfakı 3 km.	2011	2011	134.310	134.310	İdare İmkanı ile	0	10	Devam Ediyor
58	ULAŞTIRMA	İly.lit. - Fırdan 2 km.	2011	2011	89.540	89.540	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
59	ULAŞTIRMA	Karaağaç - Çukursak mah.0,3 km.	2011	2011	13.431	13.431	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
60	ULAŞTIRMA	Karabacaklar-Sobacılar 1 km.	2011	2011	44.770	44.770	İdare İmkanı ile	134.310	300	Bitti
61	ULAŞTIRMA	Örencik - ( Gilmanlar ) 2 km.	2011	2011	89.540	89.540	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
62	ULAŞTIRMA	Esenbağ 4 km.	2011	2011	179.080	179.080	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
63	ULAŞTIRMA	Dereyüzüdere- Mahmutlar 1,5 km.	2011	2011	67.155	67.155	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
64	ULAŞTIRMA	Samat 2 km.	2011	2011	89.540	89.540	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
65	ULAŞTIRMA	Yakuplar Ayrımı- Sofular 1 km.	2011	2011	44.770,00	44.770,00	İdare İmkanı ile	0,00	0	Başlamadı
66	ULAŞTIRMA	Değirmendere 1,5 km.	2011	2011	67.155	67.155	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
67	ULAŞTIRMA	Karaköy 1 km.	2011	2011	44.770	44.770	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
68	ULAŞTIRMA	Derbent 2 km.	2011	2011	89.540	89.540	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
69	ULAŞTIRMA	Aliköy-İlyolu 1 km.	2011	2011	44.770	44.770	İdare İmkanı ile			Başlamadı
70		<b>Özel İdare 1.Kat Asfalt Programı</b>								
71	ULAŞTIRMA	Gevrekseydi 1 km.	2011	2011	27.000	27.000	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
72	ULAŞTIRMA	Körs-Oğulbeyli 4,6 km.	2011	2011	124.000	124.000	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
73	ULAŞTIRMA	Kaynarca-Akoluk 5 km.	2011	2011	135.000	135.000	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
74	ULAŞTIRMA	Lütfiye-Sandıközü 2,4 km.	2011	2011	64.000	64.000	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı

KÜTAHYA İLİ KAMU YATIRIM PROGRAMI-2011

SIRA NO	SEKTÖRÜN ADI	PROJENİN ADI	İŞİN			YILI ÖDENEĞİ	İHALE BEDELİ	NAKDİ HARCAMA TL	FİZİKİ GERÇ. %	AÇIKLAMALAR
			BAŞL. TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI					
75	ULAŞTIRMA	Söğüt-Bayramşah 2,3 km.	2011	2011	62.000	62.000	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
76	ULAŞTIRMA	Gazelyakup-Mahmudiye 2 km.	2011	2011	54.000	54.000	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
77	ULAŞTIRMA	Doğa-Ağaçköy 2 km.	2011	2011	54.000	54.000	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
78	ULAŞTIRMA	Demirciören 3 km.	2011	2011	99.000	99.000	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
79	ULAŞTIRMA	Genişler 3 km.	2011	2011	81.000	81.000	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
80	ULAŞTIRMA	Sefa 4 km.	2011	2011	132.000	132.000	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
81	ULAŞTIRMA	Cevizdere şehitliği 1,5 km.	2011	2011	40.000	40.000	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
82	ULAŞTIRMA	Ulaşlar-Kestel ayrımı 1 km.	2011	2011	27.000	27.000	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
83	ULAŞTIRMA	İly.İlt-Beyköy 0,8 km.	2011	2011	21.000	21.000	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
84	ULAŞTIRMA	Akkaya-Yeşilova 1,9 km.	2011	2011	51.000	51.000	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
85	ULAŞTIRMA	Ova -Aksaklar mah. 2,2 km.	2011	2011	72.000	72.000	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
86	ULAŞTIRMA	Yeniğüney-Cebrail 2,2 km.	2011	2011	72.000	72.000	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
87	ULAŞTIRMA	Külcü 2,1 km.	2011	2011	56.000	56.000	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
88	ULAŞTIRMA	Gılmanlar -Maksutlar mah. 1 km.	2011	2011	27.000	27.000	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
89	ULAŞTIRMA	Çakırlar Manisa il sınırı1,5 km.	2011	2011	40.000	40.000	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
90	ULAŞTIRMA	Ahmetli 0,5 km.	2011	2011	13.000	13.000	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
91	ULAŞTIRMA	Tepecik-Göbel 3 km.	2011	2011	81.000	81.000	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
92		<b>Özel İdare 2.Kat Asfalt Programı</b>								
93	ULAŞTIRMA	Damlalıkaraağaç-Makasalanı 2 km.	2011	2011	22.000	22.000	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
94	ULAŞTIRMA	Elmacık 1 km.	2011	2011	11.000	11.000	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
95	ULAŞTIRMA	Çalköy 6,5 km.	2011	2011	71.000	71.000	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
96	ULAŞTIRMA	Yalnızsaray 2 km.	2011	2011	22.000	22.000	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
97	ULAŞTIRMA	Hacımahmut-Çamköy-Gökağaç-Avşar 10 km.	2011	2011	110.000	110.000	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
98	ULAŞTIRMA	İlçe Merkezi-Tiraz 1,5 km.	2011	2011	16.000	16.000	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
99	ULAŞTIRMA	Yeniköy 1 km.	2011	2011	11.000	11.000	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
100	ULAŞTIRMA	İlçe merkezi-Yağcık 4 km.	2011	2011	44.000	44.000	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
101	ULAŞTIRMA	Ulaşlar-Kestel ayrımı 0,7 km.	2011	2011	7.500	7.500	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
102	ULAŞTIRMA	Gülderen 2 km.	2011	2011	22.000	22.000	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
103	ULAŞTIRMA	Yeşilova-Aşıkpaşa 0,5 km.	2011	2011	5.000	5.000	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
104	ULAŞTIRMA	Sandıklı-Vakıf 2 km.	2011	2011	22.000	22.000	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
105	ULAŞTIRMA	İly İlt-Gaili mah. 1 km.	2011	2011	11.000	11.000	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
106	ULAŞTIRMA	İly İlt-Yaygın 3 km.	2011	2011	33.000	33.000	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
107	ULAŞTIRMA	Yeşildere-Eğdemir 3 km.	2011	2011	33.000	33.000	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
108	ULAŞTIRMA	İly İlt.-Gılmanlar 2 km.	2011	2011	22.000	22.000	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
109	ULAŞTIRMA	İly İlt-Maden 4 km.	2011	2011	44.000	44.000	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı

KÜTAHYA İLİ KAMU YATIRIM PROGRAMI-2011

SIRA NO	SEKTÖRÜN ADI	PROJENİN ADI	İŞİN		PROJE TUTARI	YILI ÖDENEĞİ	İHALE BEDELİ	NAKDİ HARCAMA TL	FİZİKİ GERÇ. %	AÇIKLAMALAR
			BAŞL. TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ						
110	ULAŞTIRMA	İly.İlt-Bahtlı 3,5 km.	2011	2011	38.000	38.000	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
111	ULAŞTIRMA	Sofular-Uğurlugüme 2 km.	2011	2011	22.000,00	22.000,00	İdare İmkanı ile	0,00	0	Başlamadı
112	ULAŞTIRMA	Yapak mah.-Sofular 1 km.	2011	2011	11.000,00	11.000,00	İdare İmkanı ile	0,00	0	Başlamadı
113	ULAŞTIRMA	Yakuplar -Sofular grp yolu 1 km.	2011	2011	11.000,00	11.000,00	İdare İmkanı ile	0,00	0	Başlamadı
114	ULAŞTIRMA	İnceğiz-İlçe merkezi 3 km.	2011	2011	33.000	33.000	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
115	ULAŞTIRMA	Değirmendere 2 km.	2011	2011	22.000	22.000	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
116	ULAŞTIRMA	Uğurlugüme-Sofular 1 km.	2011	2011	11.000	11.000	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
117	ULAŞTIRMA	Değirmisaz-Balıköy 10 km.	2011	2011	110.000	110.000	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
118	ULAŞTIRMA	Bozbelen-Yörgüç 4 km.	2011	2011	44.000	44.000	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
119		<b>Özel İdare Asfalt Alt Yapı Hazırlığı</b>								
120	ULAŞTIRMA	Belkavak-Büyüksaka 7 km.	2011	2011	140.000	140.000	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
121	ULAŞTIRMA	Ovacık-İnlice-Alanlı mah. 4 km.	2011	2011	80.000	80.000	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
122	ULAŞTIRMA	Balıbaba-Terziler 3,4 km.	2011	2011	68.000	68.000	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
123	ULAŞTIRMA	Pazarcık-Karadığın 1,3 km.	2011	2011	26.000	26.000	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
124	ULAŞTIRMA	Emrez-Abaş 3 km.	2011	2011	30.000	30.000	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
125	ULAŞTIRMA	Ky.İlt.-Emrez 1 km.	2011	2011	20.000	20.000	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
126	ULAŞTIRMA	Yenice-Katrandağı 4 km.	2011	2011	80.000	80.000	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
127	ULAŞTIRMA	Hasanlar-Gülderem 1,7 km.	2011	2011	34.000	34.000	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
128	ULAŞTIRMA	Akkaya-İncikler mah. 2,7 km.	2011	2011	54.000	54.000	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
129	ULAŞTIRMA	Şenköy-Rahimler 3 km.	2011	2011	60.000	60.000	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
130	ULAŞTIRMA	Pulluca 7,5 km.	2011	2011	150.000	150.000	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
131	ULAŞTIRMA	Efir 1 km.	2011	2011	20.000	20.000	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
132	ULAŞTIRMA	İlçe merkezi-Samat 2 km.	2011	2011	40.000	40.000	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
133	ULAŞTIRMA	Demirbilek-ily.İlt(Harmancık yolu)3,3 km.	2011	2011	66.000	66.000	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
134	ULAŞTIRMA	Kayı-Güzelyurt 3,5 km.	2011	2011	70.000	70.000	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
135	ULAŞTIRMA	Çayır 2 km.	2011	2011	40.000	40.000	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
136	ULAŞTIRMA	Çaldibi 3 km.	2011	2011	60.000	60.000	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
137	ULAŞTIRMA	Kayaarası-ily.İlt 1 km.	2011	2011	20.000	20.000	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
138		<b>Özel İdare Menfez Programı</b>								
139	ULAŞTIRMA	Yeşilbayır	2011	2011	11.400	11.400	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
140	ULAŞTIRMA	Örenköy - Tokul	2011	2011	27.000	27.000	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
141	ULAŞTIRMA	Dyİlt - Yeşildere	2011	2011	18.000	18.000	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
142	ULAŞTIRMA	Gürepınar	2011	2011	16.200	16.200	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
143	ULAŞTIRMA	İşıklar- Güzüngülü	2011	2011	17.000	17.000	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı
144	ULAŞTIRMA	Yeniğüney Köy içi	2011	2011	16.800	16.800	İdare İmkanı ile	0	0	Başlamadı

KÜTAHYA İLİ KAMU YATIRIM PROGRAMI-2011

SIRA NO	SEKTÖRÜN ADI	PROJENİN ADI	İŞİN		PROJE TUTARI	YILI ÖDENEĞİ	İHALE BEDELİ	NAKİ HARCAMA TL	FİZİKİ GERÇ. %	AÇIKLAMALAR
			BAŞL. TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ						
145	ULAŞTIRMA	Karacaören-Ahlatlıçeşme	2011	2011	8.400	8.400	İdare İmkânı ile	0	0	Başlamadı
146	ULAŞTIRMA	Örencik (Köprü)	2011	2011	158.000	158.000	İdare İmkânı ile	0	0	Başlamadı
147	ULAŞTIRMA	Kızılkoltuk	2011	2011	3.000	3.000	İdare İmkânı ile	0	0	Başlamadı
148	ULAŞTIRMA	Uluçam -Gökçeler	2011	2011	32.400	32.400	İdare İmkânı ile	0	0	Başlamadı
149		<b>KÖYDES Köy yolları Programı</b>								
150	ULAŞTIRMA	(Kırgıllı)-Uluköy(1.kat asfalt) 1,2 km.	2011	2011	39.600	39.600		0	0	İhale aşamasında
151	ULAŞTIRMA	(İnli)-Çobanlar-Bayat(1.kat asfalt) 2 km.	2011	2011	66.000	66.000		0	0	İhale aşamasında
152	ULAŞTIRMA	İly.İlt.-Karacaören-Kızılcaören(1.kat asfalt) 4 km.	2011	2011	127.710	127.710		0	0	İhale aşamasında
153	ULAŞTIRMA	Grp.Ky.İlt-Muhatboğazi-Ürünü-Söğütyaylası-Lütfiye-Güllüdere(1.kat asfalt) 10,5 km.	2011	2011	283.500	283.500		0	0	İhale aşamasında
154	ULAŞTIRMA	Dy.İlt-Beşdeğirmen mah. 1,8 km.	2011	2011	48.000	48.000		0	0	İhale aşamasında
155	ULAŞTIRMA	Grp.Ky.İlt-Kumluuyurt-Teşvikiye-Makasalanı(1.kat asfalt) 2,2 km.	2011	2011	59.400	59.400		0	0	İhale aşamasında
156	ULAŞTIRMA	İly.İlt-Sünnetyenice(1.kat asfalt) 6 km.	2011	2011	156.000	156.000		0	0	İhale aşamasında
157	ULAŞTIRMA	İly.İlt-Kumarı(Yaylababa yol ayrımı)-Asanapa İlçe sınırı(1.kat asfalt) 6,5 km.	2011	2011	175.000	175.000		0	0	İhale aşamasında
158	ULAŞTIRMA	İly.İlt-Söğüt-İnli-DoğuluşahS.Pınar(1.kat asfalt) 4,4 km.	2011	2011	145.200	145.200		0	0	İhale aşamasında
159	ULAŞTIRMA	İlca-Sırören(1.kat asfalt) 2,5 km.	2011	2011	82.500	82.500		0	0	İhale aşamasında
160	ULAŞTIRMA	İly.İlt-Darıca(1.kat asfalt) 3,5 km.	2011	2011	94.325	94.325		0	0	İhale aşamasında
161	ULAŞTIRMA	İly.İlt-Karsak-Suluköy-Kıraşeyh(1.kat asfalt) 7,2 km.	2011	2011	194.040	194.040		0	0	İhale aşamasında
162	ULAŞTIRMA	(Kırgıllı)-Uluköy-Bayramşah(2.kat asfalt) 6,8 km.	2011	2011	74.800	74.800		0	0	İhale aşamasında
163	ULAŞTIRMA	Grp.Ky.İlt-Kumluuyurt-Teşvikiye-Makasalanı(2.kat asfalt) 3,4 km.	2011	2011	37.400	37.400		0	0	İhale aşamasında
164	ULAŞTIRMA	Şanlıyurt-(Üçhöyük)(1.kat asfalt) 3,5 km.	2011	2011	94.325	94.325		0	0	İhale aşamasında
165	ULAŞTIRMA	İlçe Merkez-Yapılcan(1.kat asfalt) 2 km.	2011	2011	85.894	85.894		0	0	İhale aşamasında
166	ULAŞTIRMA	İlçe Merkez-Yapılcan(2.kat asfalt) 4 km.	2011	2011	44.000	44.000		0	0	İhale aşamasında
167	ULAŞTIRMA	İly.İlt-Altıntaş köyü(1.kat asfalt) 1,5 km.	2011	2011	50.000	50.000		0	0	İhale aşamasında
168	ULAŞTIRMA	İly.İlt-Karaağaç(1.kat asfalt) 0,5 km.	2011	2011	14.100	14.100		0	0	İhale aşamasında
169	ULAŞTIRMA	İly.İlt-Karaağaç(2.kat asfalt) 1,3 km.	2011	2011	15.000	15.000		0	0	İhale aşamasında
170	ULAŞTIRMA	Dy.İlt-Sevdiğin(2.kat asfalt) 1,5 km.	2011	2011	17.000	17.000		0	0	İhale aşamasında
171	ULAŞTIRMA	Mecidiye köy içi (Stabilize) 2 km.	2011	2011	25.000	25.000		0	0	İhale aşamasında
172	ULAŞTIRMA	Pınarbaşı-Göynükören(1.kat asfalt) 1 km.	2011	2011	24.417	24.417		0	0	İhale aşamasında
173	ULAŞTIRMA	Grp.Ky.İlt-Çamırdık (1.kat asfalt) 3,2 km.	2011	2011	86.240	86.240		0	0	İhale aşamasında
174	ULAŞTIRMA	İlçe merkezi-Bezirgan 7 km.	2011	2011	231.000	231.000		0	0	İhale aşamasında
175	ULAŞTIRMA	İlçe Merkezi-Demirölük(1.kat asfalt) 2 km.	2011	2011	54.000	54.000		0	0	İhale aşamasında
176	ULAŞTIRMA	İlçe Merkezi-Demirölük(2.kat asfalt) 3,3 km.	2011	2011	36.300	36.300		0	0	İhale aşamasında
177	ULAŞTIRMA	Dy.İlt-İcikören-Yenicarmutçuk (1.kat asfalt) 1,5 km.	2011	2011	49.500	49.500		0	0	İhale aşamasında
178	ULAŞTIRMA	Dy.İlt-Akpınar(2.kat asfalt) 1 km.	2011	2011	11.000	11.000		0	0	İhale aşamasında
179	ULAŞTIRMA	İcikören köyü(Parke taşı)1000m2	2011	2011	9.211	9.211		0	0	İhale aşamasında

KÜTAHYA İLİ KAMU YATIRIM PROGRAMI-2011

SIRA NO	SEKTÖRÜN ADI	PROJENİN ADI	İŞİN		PROJE TUTARI	YILI ÖDENEĞİ	İHALE BEDELİ	NAKDİ HARCAMA TL	FİZİKİ GERÇ. %	AÇIKLAMALAR
			BAŞL. TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ						
180	ULAŞTIRMA	Kızık köyü(Parke taşı)2000m2	2011	2011	21.210	21.210		0	0	İhale aşamasında
181	ULAŞTIRMA	Dy.ilt-Çamlıca-Yeşilköy-Fırhan(2.kat asfalt) 4,2 km.	2011	2011	46.200	46.200		0	0	İhale aşamasında
182	ULAŞTIRMA	İlçe Merkezi-Aksu-Fındıcak(2.kat asfalt)9,6 km.	2011	2011	105.600	105.600		0	0	İhale aşamasında
183	ULAŞTIRMA	İlçe Merkezi-Çakıl 1 km.	2011	2011	47.000	47.000		0	0	İhale aşamasında
184	ULAŞTIRMA	Dy.ilt-Çamlıca-Yeşilköy-Fırhan(1.kat asfalt) 2,8 km.	2011	2011	127.622	127.622		0	0	İhale aşamasında
185	ULAŞTIRMA	İly.ilt-Ömerfakı(1.kat asfalt) 5 km.	2011	2011	175.536	175.536		0	0	İhale aşamasında
186	ULAŞTIRMA	İly.ilt.-Kalfalar-(2.kat asfalt) 2,6 km.	2011	2011	28.600	28.600		0	0	İhale aşamasında
187	ULAŞTIRMA	İly.ilt.-Esatlar(1.kat asfalt) 1 km.	2011	2011	44.000	44.000		0	0	İhale aşamasında
188	ULAŞTIRMA	Yarış(2.kat asfalt) 1 km.	2011	2011	11.000	11.000		0	0	İhale aşamasında
189	ULAŞTIRMA	Örenköy(Alt Temel Malzemesi) 1,5 km.	2011	2011	40.784	40.784		0	0	İhale aşamasında
190	ULAŞTIRMA	İly.ilt.-Güldüren(1.kat asfalt) 3 km.	2011	2011	141.000	141.000		0	0	İhale aşamasında
191	ULAŞTIRMA	İly.ilt.-Güldüren(2.kat asfalt) 4 km.	2011	2011	45.000	45.000		0	0	İhale aşamasında
192	ULAŞTIRMA	İly.ilt-Erdoğmuş-Sandıklı(2.kat asfalt) 5,2 km.	2011	2011	57.200	57.200		0	0	İhale aşamasında
193	ULAŞTIRMA	İlçe Merkezi ilt.-Yelki(2.kat asfalt) 4,5 km.	2011	2011	49.500	49.500		0	0	İhale aşamasında
194	ULAŞTIRMA	İlçe Merkezi-Ece-Sazak(1.kat asfalt) 1 km.	2011	2011	47.000	47.000		0	0	İhale aşamasında
195	ULAŞTIRMA	İlçe Merkezi-Ece-Sazak(2.kat asfalt) 5,7 km.	2011	2011	55.000	55.000		0	0	İhale aşamasında
196	ULAŞTIRMA	Yeğınler-Cebraıl(1.kat asfalt) 2,5 km.	2011	2011	117.500	117.500		0	0	İhale aşamasında
197	ULAŞTIRMA	Hamzabey-Göynükören(1.kat asfalt)0,5 km.	2011	2011	28.500	28.500		0	0	İhale aşamasında
198	ULAŞTIRMA	Güzüngülü-İşıklar(Alt Temel Malz.) 1 km.	2011	2011	25.000	25.000		0	0	İhale aşamasında
199	ULAŞTIRMA	Yeşilova-Düzçamlık mah.(Stabilize) 2 km.	2011	2011	20.900	20.900		0	0	İhale aşamasında
200	ULAŞTIRMA	İly.ilt-Yeğınler(Köprü) 1 adet	2011	2011	77.810	77.810		0	0	İhale aşamasında
201	ULAŞTIRMA	İly.ilt.-Yağınlar-Toklar mah.-Kıçır-Kızılıcık(1.kat asfalt) 2,5 km.	2011	2011	70.200	70.200		0	0	İhale aşamasında
202	ULAŞTIRMA	Ky.ilt.-Koyunoba(1.kat asfalt) 2,4 km.	2011	2011	64.800	64.800		0	0	İhale aşamasında
203	ULAŞTIRMA	İly.ilt-Kurduman(1.kat asfalt) 2,4 km.	2011	2011	64.800	64.800		0	0	İhale aşamasında
204	ULAŞTIRMA	Gılmanlar-Maksutlar mh.(1.kat asfalt) 1 km.	2011	2011	27.000	27.000		0	0	İhale aşamasında
205	ULAŞTIRMA	Dy.ilt-Taşlık-Başkonak(1.kat asfalt) 4,5 km.	2011	2011	89.278	89.278		0	0	İhale aşamasında
206	ULAŞTIRMA	Dy.ilt-Yavu-Ortaca(1.kat asfalt) 7,5 km.	2011	2011	202.500	202.500		0	0	İhale aşamasında
207	ULAŞTIRMA	Dy.ilt.-Hıdırdıvanı-Pulluca(Asfalt Alt Temel) 8 km.	2011	2011	200.000	200.000		0	0	İhale aşamasında
208	ULAŞTIRMA	Pazarlar-Sofular(2.kat asfalt) 3 km.	2011	2011	32.900,00	32.900,00		0,00	0	İhale aşamasında
209	ULAŞTIRMA	İlçe Merkezi-Yenice(2.kat asfalt) 2 km.	2011	2011	22.000,00	22.000,00		0,00	0	İhale aşamasında
210	ULAŞTIRMA	Ky.ilt-Akşınık(2.kat asfalt) 2 km.	2011	2011	16.165,00	16.165,00		0,00	0	İhale aşamasında
211	ULAŞTIRMA	Kızılkoltuk-Topalahmetler mah.-(Alt Temel Malz) 2 km.	2011	2011	36.061	36.061		0	0	İhale aşamasında
212	ULAŞTIRMA	İlçe Merkezi-Üçbaş(2.kat asfalt) 7,5 km.	2011	2011	82.500	82.500		0	0	İhale aşamasında
213	ULAŞTIRMA	Değirmisaz-Balköy(1.kat asfalt) 2,5 km.	2011	2011	101.000	101.000		0	0	İhale aşamasında
214	ULAŞTIRMA	Bozbelen-Yörgüç(1.kat asfalt) 1,2 km.	2011	2011	31.000	31.000		0	0	İhale aşamasında

KÜTAHYA İLİ KAMU YATIRIM PROGRAMI-2011

SIRA NO	SEKTÖRÜN ADI	PROJENİN ADI	İŞİN		PROJE TUTARI	YILI ÖDENEĞİ	İHALE BEDELİ	NAKDİ HARCAMA TL	FİZİKİ GERÇ. %	AÇIKLAMALAR
			BAŞL. TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ						
215	ULAŞTIRMA	Şapçı-Çamalan(1.kat asfalt) 8 km.	2011	2011	315.000	315.000		0	0	İhale aşamasında
216	ULAŞTIRMA	Göbel kaplıcası-Başköy(1.kat asfalt) 4,5 km.	2011	2011	120.000	120.000		0	0	İhale aşamasında
217	ULAŞTIRMA	İly.İlt.-Yeniköy(1.kat asfalt) 0,5 km.	2011	2011	16.000	16.000		0	0	İhale aşamasında
218	ULAŞTIRMA	İly.İlt.-Karcık(2.kat asfalt) 1,5 km.	2011	2011	16.500	16.500		0	0	İhale aşamasında
219	ULAŞTIRMA	Gözören mah.Domaniç ilçe sınırı(Köprü) 1 adet	2011	2011	134.756	134.756		0	0	Başlamadı
220	ULAŞTIRMA	Şenlik-Gümüşgölcük(Asfalt alt yapı) 2,5 km.	2011	2011	60.000	60.000		0	0	İhale aşamasında
221	ULAŞTIRMA	Murathanlar Köy İçi 1 km.	2011	2011	30.250	30.250	İdare İmkani ile	0	0	Başlamadı
222	ULAŞTIRMA	Aykırıkçı Köy İçi 1 km.	2011	2011	30.250	30.250	İdare İmkani ile	0	0	Başlamadı
		<b>Köydes İçmesuyu Programı</b>								
223	DKH	Köy İçme Suyu İnşaat Yapımı	2011	2011	40.000	40.000		0	0	İhale aşamasında
224	DKH	Ürünüçiftliği köyü- Şebeke hattı	2011	2011	15.000	15.000		0	0	İhale aşamasında
225	DKH	Kozluca köyü -Hidrofor	2011	2011	40.000	40.000		0	0	İhale aşamasında
226	DKH	Akpınar Köyü-50 m3lük depo,terfi hattı,pompa	2011	2011	40.000	40.000		0	0	İhale aşamasında
227	DKH	Pullar köyü-Şebeke hattı	2011	2011	25.000	25.000		0	0	İhale aşamasında
228	DKH	Teşvikiye köyü-Sondaj	2011	2011	75.000	75.000		0	0	İhale aşamasında
229	DKH	Göçeri köyü-Sondaj	2011	2011	20.000	20.000		0	0	İhale aşamasında
230	DKH	Kepez köyü-100 m3lük depo	2011	2011	50.000	50.000		0	0	İhale aşamasında
231	DKH	Gümüş köyü-75 m3lük depo	2011	2011	45.000	45.000		0	0	İhale aşamasında
232	DKH	Doğa köyü-Depo onarımı	2011	2011	6.000	6.000		0	0	İhale aşamasında
233	DKH	Ahiler Köyü-Depo onarımı	2011	2011	6.000	6.000		0	0	İhale aşamasında
234	DKH	Kükürt köyü-Depo onarımı	2011	2011	6.000	6.000		0	0	İhale aşamasında
235	DKH	İshakçılar köyü-Depo onarımı	2011	2011	6.000	6.000		0	0	İhale aşamasında
236	DKH	Yakaca köyü-Depo onarımı	2011	2011	6.000	6.000		0	0	İhale aşamasında
237	DKH	Kızılcakaya köyü-Ayaklı depo onarımı	2011	2011	25.000	25.000		0	0	İhale aşamasında
238	DKH	Tepeköy-Depo onarımı	2011	2011	6.000	6.000		0	0	İhale aşamasında
239	DKH	Lütfiye köyü-Drenaj,İsale hattı	2011	2011	30.000	30.000		0	0	İhale aşamasında
240	DKH	Gedikoğlu köyü -Drenaj	2011	2011	30.000	30.000		0	0	İhale aşamasında
241	DKH	Erenköy-Sondaj	2011	2011	20.000	20.000		0	0	İhale aşamasında
242	DKH	Altıntaş Köyü-Sondaj,Hidrofor	2011	2011	15.000	15.000		0	0	İhale aşamasında
243	DKH	Alibeyköy-Ayaklı depo boru değişimi	2011	2011	5.000	5.000		0	0	İhale aşamasında
244	DKH	Aykırıkçı köyü-Ayaklı depo onarım	2011	2011	25.000	25.000		0	0	İhale aşamasında
245	DKH	Kuyucak köyü-Sondaj,Ayaklı depo,Şebeke hattı,ENH, Terfilî tesis	2011	2011	150.000	150.000		0	0	İhale aşamasında
246	DKH	Sadıkırın köyü-Sondaj	2011	2011	20.000	20.000		0	0	İhale aşamasında
247	DKH	Sevdiğin köyü-100 m3 lük depo, terfi hattı,depo dönüşü	2011	2011	80.000	80.000		0	0	İhale aşamasında
248	DKH	Yenikaraağaç (2010 Yılı İller Bankası Desteği ile)	2011	2011	54.538	54.538		0	0	İhale aşamasında

KÜTAHYA İLİ KAMU YATIRIM PROGRAMI-2011

SIRA NO	SEKTÖRÜN ADI	PROJENİN ADI	İŞİN			YILI ÖDENEĞİ	İHALE BEDELİ	NAKDİ HARCAMA TL	FİZİKİ GERÇ. %	AÇIKLAMALAR
			BAŞL. TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI					
249	DKH	Çömlekçi Köyü-100m3.lük depo,İçmesuyu analizi	2011	2011	50.000	50.000	0	0	İhale aşamasında	
250	DKH	Çamdibi köyü-İlave şebeke hattı	2011	2011	80.000	80.000	0	0	İhale aşamasında	
251	DKH	Tokul köyü-100 m3lük depo	2011	2011	50.000	50.000	0	0	İhale aşamasında	
252	DKH	Nuhören köyü-Ayaklı depo onarımı	2011	2011	25.000	25.000	0	0	İhale aşamasında	
253	DKH	Bayramşah köyü-50 m3lük depo	2011	2011	30.000	30.000	0	0	İhale aşamasında	
254	DKH	Bezirgan köyü-Sondaj,Depo onarımı	2011	2011	25.000	25.000	0	0	İhale aşamasında	
255	DKH	Çatköy-İlave şebeke hattı	2011	2011	10.000	10.000	0	0	İhale aşamasında	
256	DKH	Zobu köyü-Ayaklı depo onarımı	2011	2011	25.000	25.000	0	0	İhale aşamasında	
257	DKH	Gökağaç köyü-75m3lük depo onarımı,İlave şebeke hattı	2011	2011	25.000	25.000	0	0	İhale aşamasında	
258	DKH	Karaköy-100 m3lük depo	2011	2011	50.000	50.000	0	0	İhale aşamasında	
259	DKH	Böçen köyü-50 m3lük depo,Şebeke hattı	2011	2011	60.000	60.000	0	0	İhale aşamasında	
260	DKH	Çakılı köyü- 50 m3lük depo-İlave su	2011	2011	45.000	45.000	0	0	İhale aşamasında	
261	DKH	Tiraz köyü-50 m3lük depo onarımı	2011	2011	5.000	5.000	0	0	İhale aşamasında	
262	DKH	Bükerler köyü-50 m3lük depo onarımı,Terfi binası	2011	2011	30.000	30.000	0	0	İhale aşamasında	
263	DKH	Gürpınar köyü-100 m3lük depo	2011	2011	50.000	50.000	0	0	İhale aşamasında	
264	DKH	Yağcık köyü-İsale hattı	2011	2011	30.000	30.000	0	0	İhale aşamasında	
265	DKH	Sarıayak köyü-75 m3lük depo	2011	2011	50.000	50.000	0	0	İhale aşamasında	
266	DKH	Şeyhçakır köyü-Sondaj	2011	2011	25.000	25.000	0	0	İhale aşamasında	
267	DKH	Alınören köyü-Terfi binası-su analizi,ENH	2011	2011	10.000	10.000	0	0	İhale aşamasında	
268	DKH	Beyköy-Terfi hattı,100m3 lük depo	2011	2011	50.000	50.000	0	0	İhale aşamasında	
269	DKH	Yk.Yoncağaç köyü-100m3lük depo yapımı	2011	2011	50.000	50.000	0	0	İhale aşamasında	
270	DKH	Güldüren köyü-Terfi binası	2011	2011	6.000	6.000	0	0	İhale aşamasında	
271	DKH	Yenipınar köyü-Terfi binası	2011	2011	6.000	6.000	0	0	İhale aşamasında	
272	DKH	Ulaşlar köyü-Terfi binası	2011	2011	6.000	6.000	0	0	İhale aşamasında	
273	DKH	Kurtdere köyü-İsale hattı yenileme	2011	2011	15.000	15.000	0	0	İhale aşamasında	
274	DKH	Karaağıl köyü-Terfi binası,Sondaj,ENH	2011	2011	65.000	65.000	0	0	İhale aşamasında	
275	DKH	Göynükören köyü-Drenaj	2011	2011	15.000	15.000	0	0	İhale aşamasında	
276	DKH	Çomaklar köyü-Drenaj,İsale hattı	2011	2011	20.000	20.000	0	0	İhale aşamasında	
277	DKH	Tepepınar köyü-İsale hattı yenileme	2011	2011	25.000	25.000	0	0	İhale aşamasında	
278	DKH	Polat köyü-İsale hattı yenileme	2011	2011	10.000	10.000	0	0	İhale aşamasında	
279	DKH	Karabacaklar köyü İsale hattı yenileme	2011	2011	10.000	10.000	0	0	İhale aşamasında	
280	DKH	Değirmen köyü-30 m3lük depo	2011	2011	15.000	15.000	0	0	İhale aşamasında	
281	DKH	Kayacık köyü-İsale hattı yenileme	2011	2011	10.000	10.000	0	0	İhale aşamasında	
282	DKH	Saruhanlar köyü-İsale hattı yenileme	2011	2011	10.000	10.000	0	0	İhale aşamasında	
283	DKH	Köpenez köyü-İsale hattı yenileme	2011	2011	10.000	10.000	0	0	İhale aşamasında	

KÜTAHYA İLİ KAMU YATIRIM PROGRAMI-2011

SIRA NO	SEKTÖRÜN ADI	PROJENİN ADI	İŞİN		PROJE TUTARI	YILI ÖDENEĞİ	İHALE BEDELİ	NAKDİ HARCAMA TL	FİZİKİ GERÇ. %	AÇIKLAMALAR
			BAŞL. TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ						
284	DKH	Kıran-Kayadüzü mah.-30 m3lük depo	2011	2011	25.000	25.000		0	0	İhale aşamasında
285	DKH	Hamzabey köyü Sondaj	2011	2011	25.000	25.000		0	0	İhale aşamasında
286	DKH	Hıdırdıvan köyü Sondaj	2011	2011	20.000	20.000		0	0	İhale aşamasında
287	DKH	Dereyüzüdere köyü Sondaj	2011	2011	15.000	15.000		0	0	İhale aşamasında
288	DKH	Çakırlar köyü Şebeke hattı	2011	2011	40.000	40.000		0	5	Devam ediyor
289	DKH	İhlamur köyü Şebeke hattı	2011	2011	30.000	30.000		0	5	Devam ediyor
290	DKH	Aşağıdolaylar köyü Terfil tesis	2011	2011	100.000	100.000		0	0	İhale aşamasında
291	DKH	Dağardı Grubu Drenaj	2011	2011	15.000	15.000		0	0	İhale aşamasında
292	DKH	Pulluca köyü 100m3 lük depo	2011	2011	50.000	50.000		0	5	Devam ediyor
293	DKH	Bedirlerköyü İsale hattı	2011	2011	25.000	25.000		0	5	Devam ediyor
294	DKH	Koyunoba-Kabaşlar mah. İsale hattı	2011	2011	6.000	6.000		0	0	İhale aşamasında
295	DKH	Saray köyü-75 m3lük depo	2011	2011	40.000,00	40.000,00		0,00	0	İhale aşamasında
296	DKH	Örey-Yapak mah.-Şebeke hattı	2011	2011	10.000,00	10.000,00		0,00	0	İhale aşamasında
297	DKH	Orhanlar köyü-Drenaj,Kaptaj	2011	2011	10.000,00	10.000,00		0,00	0	İhale aşamasında
298	DKH	Yenice köyü-İsale hattı yenileme	2011	2011	10.000,00	10.000,00		0,00	0	İhale aşamasında
299	DKH	Gürkuyu Köyü- Sondaj	2011	2011	30.000	30.000		0	0	Başlamadı
300	DKH	Gaipler Köyü-Şebeke hattı	2011	2011	25.000	25.000	21.728	21.728	70	Devam ediyor
301	DKH	İnceğiz Köyü-İsale hattı,Kaptaj	2011	2011	15.000	15.000		0	0	Başlamadı
		<b>Köydes İçmesuyu Programı</b>								
302	DKH	Opanözü köyü-Sondaj	2011	2011	25.000	25.000		0	0	Başlamadı
303	DKH	M.Gölcük köyü-Su deposu+E.N.H.	2011	2011	40.000	40.000		0	0	Başlamadı
304	DKH	Emirler köyü-E.N.H.	2011	2011	10.000	10.000		0	0	İhale aşamasında
305	DKH	Yağmurlu köyü-ENH.	2011	2011	10.000	10.000		0	0	İhale aşamasında
306	DKH	Çaldibi köyü-İsale hattı	2011	2011	40.000	40.000		0	0	Başlamadı
307	DKH	Göbel köyü-Depo dönüşü pompa hattı	2011	2011	15.000	15.000		0	0	Başlamadı
308	DKH	Burhan köyü-Şebeke hattı ilavesi	2011	2011	15.000	15.000		0	0	Başlamadı
309	DKH	Üyücek köyü-Su deposu	2011	2011	25.000	25.000		0	0	Başlamadı
310	DKH	Ovacık köyü-E.N.H.	2011	2011	10.000	10.000		0	0	Başlamadı
311	DKH	G.Gölcük köyü-Terfi tesisi	2011	2011	25.000	25.000		0	0	İhale aşamasında
312	DKH	Eşen köyü-Şebeke hattı	2011	2011	45.000	45.000		0	0	İhale aşamasında
313	DKH	Kayıköy-Su deposu	2011	2011	50.000	50.000		0	0	Başlamadı
314	DKH	Gevrekler köyü-Sondaj	2011	2011	10.000	10.000		0	0	İhale aşamasında
315	DKH	Karlı köy-Sondaj	2011	2011	10.000	10.000		0	0	İhale aşamasında
316	DKH	Gümüşyeni köy-Sondaj	2011	2011	12.000	12.000		0	0	İhale aşamasında
317	DKH	Örenköy-Depo onarımı	2011	2011	4.000	4.000		0	0	İhale aşamasında

**KÜTAHYA İLİ KAMU YATIRIM PROGRAMI-2011**

SIRA NO	SEKTÖRÜN ADI	PROJENİN ADI	İŞİN		PROJE TUTARI	YILI ÖDENEĞİ	İHALE BEDELİ	NAKDİ HARCAMA TL.	FİZİKİ GERÇ. %	AÇIKLAMALAR
			BAŞL. TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ						
318		<b>SULAMA PROGRAMI</b>								
319	TARIM	Ağaçköy ENH	2011	2011	100.000	100.000		0	5	Devam ediyor
320	TARIM	Eskiyüreğil Göletten Sulama tesisi	2011	2011	500.000	500.000		0	0	Proje aşamasında
321	TARIM	Eskiyüreğil Arazi tesviyesi	2011	2011	Daire imk.	Daire imk.		0	0	Başlamadı
322	TARIM	Okçu-Göveççi YAS Yağmurlama Sulama Tesisi	2011	2011	300.000	300.000		0	0	Proje aşamasında
323	TARIM	Yeşilyurt YÜS Bentten sulama Tesisi	2011	2011	69.563	69.563	69.563	0	5	Devam ediyor
324	TARIM	Sevdiğin KÖS Göleti	2010	2011	İdare İmkani ile	İdare İmkani ile		0	0	Başlamadı
325	TARIM	Çalköy ENH	2011	2011	100.000	100.000		0	20	Devam ediyor
326	TARIM	Çamdibi Gölet Temel Sondajı	2011	2011	20.000	20.000		0	0	Başlamadı
327	TARIM	Afşar ENH	2011	2011	100.000	100.000		0	20	Devam ediyor
328	TARIM	Afşar Yağmurlama Sulama Tesisi	2010	2011	392.797	392.797	392.797	0	15	Devam ediyor
329	TARIM	Karaköy YÜS Sulama Tesisi Bakım Onarımı	2010	2011	288.518	288.518	288.518	0	0	Başlamadı
330	TARIM	Abaş Gölet Temel Sondajı	2011	2011	20.000	20.000		0	0	Başlamadı
331	TARIM	Şeyhler Gölet Göl Aynası genişletilmesi	2011	2011	Daire imk.	Daire imk.	Daire imk.	0	0	Başlamadı
332	TARIM	Çeltikçi Sulama Göleti	2010	2011	3.997.064	3.997.064	3.997.064	0	5	Devam ediyor
333	DKH	Karapınar Sulama Göleti	2010	2011	1.633.473	1.633.473	1.633.473	0	0	Başlamadı
334	DKH	Yeşildere YÜS Sulama Tesisi	2011	2011	69.563	69.563	69.563	0	10	Devam ediyor
335	DKH	Boğazköy Mera Tesviyesi	2011	2011	Daire imk.	Daire imk.	Daire imk.	0	0	Başlamadı
336	TARIM	Değirmendere Sulama Amaçlı havuz yapımı	2011	2011	20.000	20.000		0	0	Proje aşamasında
337	TARIM	Gazelyakup Sulama Göleti	2011	2011	Daire imk.	Daire imk.	Daire imk.	0	0	Başlamadı
338	TARIM	Eşen YÜS Sulama Tesisi	2011	2011	150.000	150.000		0	0	Proje aşamasında
<b>YATIRIMCI DAİRE :</b>		<b>KÜTAHYA BELEDİYESİ</b>								
1	KONUT	Belediye Depo Binaları Yapımı	01.01.2011	31.12.2011	1.125.600	1.125.600	1.125.600	256.032	22,75%	Devam Ediyor
2	KONUT	Makine İkmal Tesisleri Yapımı	11.02.2011	31.12.2011	2.487.440	2.487.440	2.487.440	210.471	8,46%	Devam Ediyor
3	KÜLTÜR VE TURİZM	Gültepe Mahalle Evi Sosyal Ve Kültürel Tesis	25.11.2010	30.06.2011	417.720	417.720	417.720	0	0,00%	
4	KONUT	Vefa Mahallesi İşyeri Ve Konut Yapımı	09.11.2010	30.09.2011	1.200.060	1.200.060	1.200.060	156.783	13,06%	Devam Ediyor
5	KONUT	Kültür Ve Ticaret Merkezi Yapımı	11.02.2011	31.03.2013	14.895.140	5.900.000	14.895.140	0	0,00%	
6	DKH	Fuat Paşa Mah. Kent Park Önü B.A. İstinat Duvarı	07.12.2010	31.03.2011	334.653	334.653	334.653	341.488	102,04%	Devam Ediyor
7	DKH	Cumhuriyet Mah. Y.Emre Cad. B.A. İstinat Duvarı Yapımı	06.12.2010	15.04.2011	927.991	927.991	927.991	660.955	71,22%	Devam Ediyor
8	DKH	Börekçiler Mah. B.A. İstinat Duvarı	11.02.2011	31.08.2011	223.905	223.905	223.905	0	0,00%	
9	SPOR	Sazak Spor Tesisi Yapımı	14.02.2011	13.07.2011	315.060	315.060	315.060	0	0,00%	
10	KONUT	Bahçelievler Sağlık Ve Sosyal Birimler Binası Yapımı	14.02.2011	31.08.2011	374.060	374.060	374.060	0	0,00%	
11	KONUT	Maltepe Mahalle Evi Sosyal Ve Kültürel Tesis Yapımı	09.03.2011	31.08.2011	490.080	490.080	490.080	0	0,00%	

**KÜTAHYA İLİ KAMU YATIRIM PROGRAMI-2011**

SIRA NO	SEKTÖRÜN ADI	PROJENİN ADI	İŞİN		PROJE TUTARI	YILI ÖDENEĞİ	İHALE BEDELİ	NAKDİ HARCAMA TL	FİZİKİ GERÇ. %	AÇIKLAMALAR
			BAŞL. TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ						
12	DKH	Jenaratör Montajlı Mal Alımı	23.02.2011	31.03.2011	87.202	87.202	87.202	0	0,00%	
13	DKH	Mekanik Sayaç Alımı	24.02.2011	31.03.2011	75.225	75.225	75.225	75.225	100,00%	Devam Ediyor
14	DKH	Park Ve Bahçelerde Kullanılmak Üzere Makine Ve Ekipman Alımı	14.03.2011	15.04.2011	62.744	62.744	62.744	62.744	100,00%	Devam Ediyor
<b>YATIRIMCI DAİRE : EMET BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>										
1	DKH	Emet Belediyesi Kanalizasyon Çalışması	2011	2011	70.000	70.000		35.000	50%	Belediye personeli ile çalışmalar devam etmektedir
2	ULAŞTIRMA	Emet Belediyesi Bordür çalışması	2011	2011	50.000	50.000		5.000	10%	Belediye personeli ile çalışmalar devam etmektedir
3	ULAŞTIRMA	Emet Belediyesi Kamulaştırma yol meydan çalışması	2011	2011	742.559	742.560		150.000	20%	Kamulaştırma yapılmıştır
4	SANAYİ	Emet Belediyesi Sanayi Dükkanları İmşaatı	2011	2011	100.000	100.000		90.000	90%	Belediye personeli ile çalışmalar devam etmektedir
5	KONUT	Emet Belediyesi Kocakıran Kır Kahvehanesi	2011	2011	5.000	5.000			10%	Maddi İmkansızlıktan dolayı bu dönem çalışmamız yoktur.
6	DKH	Emet Belediyesi Kaplıca Mahallesi WC İnşaatı	2011	2011	50.000	50.000			0%	Maddi İmkansızlıktan dolayı bu dönem çalışmamız yoktur.
7	DKH	Emet Belediyesi Hamam Mahallesi WC İnşaatı	2011	2011	50.000	50.000			0%	Maddi İmkansızlıktan dolayı bu dönem çalışmamız yoktur.
8	KONUT	Emet Belediyesi Esentepe Mahallesi Düğün Salonu İnşaatı	2011	2011	200.000	200.000			0%	Maddi İmkansızlıktan dolayı bu dönem çalışmamız yoktur.
9	KONUT	Emet Mahmutlar Çiftliği Düğün Salonu İnşaatı	2011	2011	100.000	100.000			0%	Maddi İmkansızlıktan dolayı bu dönem çalışmamız yoktur.
10	KONUT	Emet Belediyesi Eğitim ve Kültür Sarayı Kafeterya inşaatı	2011	2011	200.000	200.000			0%	Maddi İmkansızlıktan dolayı bu dönem çalışmamız yoktur.
11	DKH	Emet Belediyesi Gürenlice Deresi Kanalizasyon Arıtması	2011	2011	150.000	150.000			0%	Maddi İmkansızlıktan dolayı bu dönem çalışmamız yoktur.
12	DKH	Emet Belediyesi Aşağı Hamam Deresi Kanalizasyon Arıtması	2011	2011	250.000	250.000			0%	Maddi İmkansızlıktan dolayı bu dönem çalışmamız yoktur.
13	DKH	Emet Belediyesi Çocuk Bahçesi	2011	2011	100.000	100.000			0%	Maddi İmkansızlıktan dolayı bu dönem çalışmamız yoktur.
14	DKH	Emet Belediyesi Kocakıran Şehitlik Düzenlemesi	2011	2011	50.000	50.000			0%	Maddi İmkansızlıktan dolayı bu dönem çalışmamız yoktur.
15	DKH	Emet Belediyei Park Düzenlemesi	2011	2011	150.000	150.000			0%	Maddi İmkansızlıktan dolayı bu dönem çalışmamız yoktur.
16	ULAŞTIRMA	Emet Belediyesi yol Kavşak Düzenlemesi	2011	2011	300.000	300.000				Belediye personeli ile çalışmalar devam etmektedir
<b>YATIRIMCI DAİRE : SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>										
1	KONUT	Simav Belediyesi Lojman Tadilatı	2011	2011	305.300,04	305.300,04			100%	YAPIMI TAMAMLANDI
2	DKH	Simav Belediyesi Kanalizasyon Döşeme			9.660,00	9.660,00			100%	YAPIMI TAMAMLANDI
3	DKH	Simav Belediyesi Taş Döşeme Yapılması	2011	2011	7.633,33	7.633,33			100%	YAPIMI TAMAMLANDI
4	KONUT	Simav Belediyesi Kültür Sarayı Projesi	2011	2011	108.000,00	108.000,00			100%	YAPIMI TAMAMLANDI
5	DKH	Simav Belediyesi Taş Döşeme İşçiliği	2011	2011	28.815,72	28.815,72			100%	YAPIMI TAMAMLANDI
<b>YATIRIMCI DAİRE : DUMLUPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>										
1	KÜLTÜR VE TURİZM	Dumlupınar Belediyesi Anıt Park	2008	2011	180.000	180.000				Parasal Ödeneğin Yapılamayışı
2	DKH	Dumlupınar Belediyesi Pazar yeri yapımı	2011	2012	100.000	100.000				Parasal Ödeneğin Yapılamayışı

**KÜTAHYA İLİ KAMU YATIRIM PROGRAMI-2011**

SIRA NO	SEKTÖRÜN ADI	PROJENİN ADI	İŞİN		PROJE TUTARI	YILI ÖDENEĞİ	İHALE BEDELİ	NAKADİ HARCAMA TL	FİZİKİ GERÇ. %	AÇIKLAMALAR
			BAŞL. TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ						
3	ULAŞTIRMA	Dumlupınar Belediyesi toplu taşıma	2011	2011	200.000	200.000				
<b>YATIRIMCI DAİRE : DOMANIÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>										
1	DKH	Atık Su	2011	2011	130.000	130.000				Parasal Ödeneğin Yapılmaması
<b>YATIRIMCI DAİRE : HİSARCIK BELEDİYE NAŞKANLIĞI</b>										
1	KONUT	Hizmet Tesisleri	2011	2011	100.000,00	100.000,00		9.086,00		
2	KONUT	Lojmanlar	2011	2011	10.000,00	10.000,00				
3	KONUT	Sosyal Tesisler	2011	2011	10.000,00	10.000,00				
4	DKH	Yol Düzenleme	2011	2011	150.000,00	150.000,00				
5	DKH	İçme suyu tesisi yapımı	2011	2011	15.000,00	15.000,00		5.959,00		
6	DKH	Kanalizasyon Yapımı	2011	2011	15.000,00	15.000,00				
7	DKH	Diğer Yatırımlar	2011	2011	1.000,00	1.000,00				
<b>YATIRIMCI DAİRE : PAZARLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>										
1	KONUT	Pazarlar Belediyesi Belediye hizmet binası	2011	2011	100,00.-	100,00.-	275.000	200.000	85	
2	DKH	Pazarlar Belediyesi Parke Taşı Kap.	2011	2011	100,000	100,000	150,000	75,00	60	
3	DKH	Pazarlar Belediyesi Su Şebeke Yenilemesi	2011	2011	50.000.-	50.000.-	50.000.-	5.000.-		
4	DKH	Pazarlar Belediyesi Park Düzenlemesi	2011	2011	10.000.-	10.000.-	10.000.-	2.500	30	
5	DKH	Pazarlar Belediyesi Su , Kanal Yapımı	2011	2011	40.000.-	40.000.-	40.000.-	40.00.-	100	
6	DKH	Pazarlar Belediyesi Kamulaştırma İşleri	2011	2011	50.000.-	50.000.-	100.000.-			
7	DKH	Pazarlar Belediyesi Kamulaştırma İşleri	2011	2011	65,000	65,000	45,000	30,000	65	
8	DKH	Pazarlar Belediyesi Alt Yapı Çalışmaları	2011	2011	442.000.-	442.000.-	1792.000.-	210.000.-	60	
<b>YATIRIMCI DAİRE : ASLANAPA BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>										
1	ULAŞTIRMA	Çalköy Caddesi ve bağlantısı Özdemiş Sokak, Menzi sokak	2011	2011	65.000,00	65.000,00	61.131,00	20.000,00	33	Devam ediyor
2	ULAŞTIRMA	Esen Sokak,Kara'a Sokak, Kervan Sokak, Orman Sokak, Terziler Sokak ve Şeker Caddesi.	2011	2011	80.000,00	....				Başlamadı
3	DKH	Cumhuriyet Meydanı	2011	2011	20.000,00	....				Başlamadı
4	DKH	Meri İmar Planları	2011	2011	10.000,00	.....		8.260,00	83	Devam ediyor
5	DKH	Kanalizasyon Yapımı	2011	2011	26.000,00	....				Başlamadı
6	SPOR	Hürriyet Mahallesi Spor Tesisleri Düzenlemesi	2011	2011	21.632,00	21.632,00	1.000.035,00			Başlamadı
7	KONUT	Belediye İş Merkezi, Konut ve Düşün salonu Yapımı	2011	2011	20.000,00	20.000,00				Başlamadı
8	DKH	Cumhuriyet ve Hürriyet Mah. İçme suyu, Derinkuyu Terfi Hattı ve Arıtma Tesisi Yapımı.	2011	2011	500.000,00	500.000,00				Başlamadı
<b>YATIRIMCI DAİRE : ŞAPHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>										

KÜTAHYA İLİ KAMU YATIRIM PROGRAMI-2011

SIRA NO	SEKTÖRÜN ADI	PROJENİN ADI	İŞİN		PROJE TUTARI	YILI ÖDENEĞİ	İHALE BEDELİ	NAKDİ HARCAMA TL	FİZİKİ GERÇ. %	AÇIKLAMALAR
			BAŞL. TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ						
1	ULAŞTIRMA	Kaldırım Ve Bordür Çalışmaları	2011	2011	350.000,00	350.000,00	emanet	24.250,00	6.93%	İnşaat başladı
2	DKH	Kanalisayon Şebekesi ve İsale İşi	2011	2011	144.000,00	144.000,00	emanet			İnşaat başlamadı
3	DKH	Atık Su Arıtma Tesisi	2011	2011	300.000,00	300.000,00	emanet			İnşaat başlamadı
4	DKH	Otopark Yapımı Ve Meydan Düzenlemesi	2011	2011	128.000,00	128.000,00	emanet			İnşaat başlamadı
5	DKH	Katı Atık Tesisi	2011	2011	200.000,00	200.000,00	emanet			İnşaat başlamadı
6	KONUT	Belediye Hizmet Binası İnşaatı	2011	2011	380.000,00	380.000,00	emanet			İnşaat başlamadı
7	DKH	Kamulaştırmalar	2011	2011	339.000,00	339.000,00	emanet			İnşaat başlamadı
8	SPOR	Spor Tesisi Yapımı ve Düzenlenmesi	2011	2011	150.000,00	150.000,00	emanet			İnşaat başlamadı
9	SANAYİ	Küçük Sanayi Sitesi Yapımı	2011	2011	233.000,00	233.000,00	emanet			İnşaat başlamadı
10	ULAŞTIRMA	Köprü ve Yol Yapımı İnşaatı	2011	2011	920.000,00	920.000,00	emanet			İnşaat başlamadı
11	DKH	Açık Pazar yeri Düzenlemesi	2011	2011	50.000,00	50.000,00	emanet			İnşaat başlamadı
12	DKH	Umumi Hela Ve Gasilhane	2011	2011	50.000,00	50.000,00	emanet			İnşaat başlamadı
13	DKH	Su Deposu Yapımı	2011	2011	50.000,00	50.000,00	emanet			İnşaat başlamadı
14	KONUT	İş Hanı Ve Lojman Yapımı	2011	2011	500.000,00	500.000,00	emanet			İnşaat başlamadı
15	KONUT	Düğün Salonu Yapımı	2011	2011	200.000,00	200.000,00	emanet			İnşaat başlamadı
16	DKH	Su Şebekesi İlave İnşaat ve İyileştirilmesi	2011	2011	1.500,00	1.500,00	emanet			İnşaat başlamadı
<b>YATIRIMCI DAİRE : TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>										
1	DKH	Hayvan Pazarı İnşaatı	2011	2011	2.500.000,00					Proje Aşamasında
2	ULAŞTIRMA	Beton Parke Döşemesi	2011	2011	2.500.000,00					İhale Aşamasında
3	DKH	Ada mesireliği	2011	2011	2.000.000,00					Proje Aşamasında
4	DKH	Beykoz Muhtatlığından gelen 6 adet dairenin ince işçiliğinin yapılması	2011	2011	150.000,00		30.000		20%	Devam Ediyor
5	ULAŞTIRMA	Parke Taşı ve Bordür-Büz Basımı İle Asfalt üretimi	2011	2011	5.000.000,00		500.000		10%	
6	DKH	Kamulaştırmalar	2011	2011	500.000,00		76.000		15%	Devam Ediyor
7	DKH	İçme Suyu Arıtma Tesisi Revizyonu	2011	2011	500.000,00					İhale Aşamasında
8	DKH	Atık Su Arıtma Tesisi ve Alt Yapı İslah Çalışmaları	2011	2011	1.450.000,00					İhale Aşamasında
9	DKH	Göbel Kaplıcası İnşaat Çalışmaları	2011	2011	435.000,00					İhale Aşamasında
<b>YATIRIMCI DAİRE : ALTINTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>										
1	DKH	Cumhuriyet Mahallesi Park Yapımı	2011	2011	30.000,00	30.000,00	Belediye imkanları	10.000,00	40%	
2	DKH	İlçe caddelerine çiçek dikimi	2011	2011	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30%	
3	DKH	Balık Pazarı Yapımı	2011	2011	50.000,00	50.000,00	Belediye imkanları	10.000,00	20%	

**KÜTAHYA İLİ KAMU YATIRIM PROGRAMI-2011**

SIRA NO	SEKTÖRÜN ADI	PROJENİN ADI	İŞİN		PROJE TUTARI	YILI ÖDENEĞİ	İHALE BEDELİ	NAKDİ HARCAMA TL	FİZİKİ GERÇ. %	AÇIKLAMALAR
			BAŞL. TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ						
<b>YATIRIMCI DAİRE : GEDİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI</b>										
1	ULAŞTIRMA	Kaldırım ve Yol Çalışmaları	2011	2011	563.283,00	563.283,00			82%	İş Devamediyor
2	DKH	İmar Hizmetleri Mak. Tec. Alımı.	2011	2011	0	0				İhtiyaç Halinde Devam Edecek
3	DKH	Dere Yatakları İslahı ve Menfez İnş.	2011	2011						İş Devamediyor
4	DKH	Şehir içi WC inşaatları	2011	2011	7.670,00	7.670,00			20%	İş Devamediyor
5	DKH	Park Bahçe Çalışmaları	2011	2011	56.156,00	56.156,00				İş Devamediyor
6	ULAŞTIRMA	Kanalizasyon İnşaatı	2011	2011					87%	Çalışmalarımız Devamediyor
7	ULAŞTIRMA	Asfalt Kaplama	2011	2011	187.395,00	187.395,00			87%	Çalışmalarımız Devamediyor
8	DKH	Sineklerle Mücadele	2011	2011						İş Devamediyor
9	DKH	Ekin Pazarı Yapım İşİ	2011	2011	...	...				İhalesi Yapıldı
10	DKH	Bilgisayar ile Kurumsallaşma	2011	2011						
11	DKH	Şehir içi çocuk oyun grupları	2011	2011	32.000,00	32.000,00			80%	İş Devam Ediyor
12	KONUT	Gedizli Mehmet Efendi İş Merkezi	2011	2011	0	0				İhalesi Yapıldı