



KÜTAHYA MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI YATIRIMLARI



2017 Yatırım Programında;

İl Özel İdare ve Genel Bütçeden

:

48

TOKİ tarafından

:

2

Hayırsever (Borsa İstanbul)

:

1

Toplam :

51



2017 Yatırım Programında Yer Alan **51** Yapım İşinden;

12 yapım işi : Tamamlandı

18 yapım işi : İnşaatı Devam Etmekte

21 yapım işi : Proje ve Yaklaşık Maliyet Çalışmaları Devam Etmekte



İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI YATIRIMLARI RAPORU (TAMAMLANANLAR)

S.N o	Proje Adı	İlçesi	Karakteristiği	Toplam Harcama (TL)	Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)	Fiziki Gerçekleşme
1	Köprüören Ortaokulu	Merkez	2Ekderslik	813.020	100	Tamamlandı
2	Mimar Sinan Ortaokulu	Merkez	12Derslik	3.042.040	100	Tamamlandı
3	Akşemsettin İmam Hatip Lisesi	Merkez	Spor Salonu	962.113	100	Tamamlandı
4	Yenidoğan Ortaokulu	Merkez	16Derslik	2.181.820	100	Tamamlandı
5	Enne Köyü Anaokulu	Merkez	3EkDerslik	326.615	100	Tamamlandı
6	Alparslan Ortaokulu	Merkez	16Derslik	2.194.767	100	Tamamlandı
7	Yıldırım Beyazıt İlkokulu	Merkez	16Derslik	1.950.648	99	Tamamlandı
8	50.Yıl İlkokulu	Merkez	16Derslik	1.908.641	99	Tamamlandı
9	Kuruçay Ortaokulu	Tavşanlı	10 Derslik	1.090.601	100	Tamamlandı
10	Kuruçay İlkokulu	Tavşanlı	8Derslik	1.090.601	100	Tamamlandı
11	Tepecik İlkokulu	Tavşanlı	10Derslik	1.018.960	99	Tamamlandı
12	Çavdarhisar Ticaret Meslek Lisesi	Çavdarhisar	16Derslik +100 Öğr.Pan	5.893.663	86	Tamamlandı



**Merkez Mimar Sinan
Ortaokulu**

İHALE BEDELİ

• 12 Derslik

• 3.042.040 TL



**Merkez Köprüören
Ortaokulu**

İHALE BEDELİ

• 2 Ek Derslik

• 813.020 TL



Merkez Enne Anaokulu

İHALE BEDELİ

• 3 Ek Derslik Derslik

• 327.332 TL

28 Mar 2017



Tepecik İlkokulu

İHALE BEDELİ

10 Derslik

• 1.024.240 TL



**Merkez Yıldırım Beyazıt
İlkokulu**

İHALE BEDELİ

• 16 Derslik

• 1.977.680 TL



Merkez Yenidoğan
Ortaokulu

İHALE BEDELİ

• 16 Derslik

• 2.181.820 TL



Merkez 50. Yıl İlkokulu

İHALE BEDELİ

• 16 Derslik

• 1.923.400 TL



Merkez Alparslan
Ortaokulu

İHALE BEDELİ

• 16 Derslik

• 2.194.800 TL



**Çavdarhisar Ticaret
Meslek Lisesi**

İHALE BEDELİ

16 Derslik + 100 Öğrenci Pans.

• 5.036.706 TL



Çavdarhisar Ticaret
Meslek Lisesi **Pansiyon**

İHALE BEDELİ

16 Derslik + 100 Öğrenci Pans.

• 5.036.706 TL

%95



**Tavşanlı Kuruçay
Ortaokulu**

İHALE BEDELİ

10 Derslik

• 1.092.630 TL



**Tavşanlı Kuruçay
İlkokulu**

İHALE BEDELİ

10 Derslik

• 2.185.261 TL



Merkez Akşemsettin İHL

İHALE BEDELİ

Spor Salonu

• 2.213.679 TL



İNŞAAT ÇALIŞMASI DEVAM EDEN YATIRIMLAR

S.No	Proje Adı	İlçesi	Karakteristiği	Yılı Ödeneği (TL)	Fiziki Gerçekleşme
1	Emet Çok Programlı Anadolu	Emet	1 Atölye	1.025.000	Devam Eden (%31-40)
2	Günlüce İlkokulu	Emet	6 Derslik	1.000.000	Devam Eden (%1-10)
3	Gediz İmam Hatip Lisesi Öğrenci Pansiyonu	Gediz	300 Öğr.Pan.	1.692.896	Devam Eden (%71-80)
4	Gediz Anadolu Lisesi	Gediz	16 Derslik	2.754.130	Devam Eden (%91-99)
5	Perli Köyü Anaokulu	Merkez	4 Ek derslik	487.340	Devam Eden (%41-50)
6	Hediye Güral Anaokulu	Merkez	4 Ek derslik	600.000	Devam Eden (%1-10)
7	Merkez Endüstri Meslek Lisesi	Merkez	24 Derslik+2 Atölye	1.475.262	Devam Eden (%91-99)
8	Eğitim Binası ve Çok Amaçlı Salon	Merkez	Müdürlük	7.581.766	Devam Eden (%61-70)
9	Osmancık İlkokulu	Merkez	12 Derslik	3.133.063	Devam Eden (%1-10)
10	Andız Köyü Anaokulu	Merkez	3 Derslik	482.797	Devam Eden (%41-50)
11	Fatih Ortaokulu (TOKİ)	Merkez	24 Derslik	400.000	Devam Eden (%21-30)
12	İlköğretim Okulu (TOKİ)	Merkez	24 Derslik	2.000.000	Devam Eden (%1-10)
13	Kuşu İlkokulu	Simav	12 Derslik	934.280	Devam Eden (%71-80)
14	Osmanbey Ortaokulu	Simav	Spor Salonu	766.553	Devam Eden (%61-70)
15	Tunçbilek Ortaokulu Spor Salonu	Tavşanlı	Spor Salonu	926.981	Devam Eden (%31-40)
16	Gürağaç İlkokulu	Tavşanlı	10 Derslik	1.668.418	Devam Eden (%41-50)
17	Tavşanlı Anadolu Lisesi	Tavşanlı	24 Derslik	5.490.670	Devam Eden (%41-50)
18	Tavşanlı Mesleki ve Teknik Lise	Tavşanlı	24 Derslik	2.968.673	Devam Eden (%41-50)

%70

Eđitim Binası + ok
Amalı Salon

• 24 Derslik

İHALE BEDELİ

• 10.832.400 TL





**Merkez Endüstri Meslek
Lisesi**

• 24 Derslik+2 Atölye

İHALE BEDELİ

• 7.901.280 TL



%99



Gediz Anadolu Lisesi

16 Derslik

İHALE BEDELİ

• 3.551.328 TL

%90

Gediz İ.H.L. Öğrenci
Pansiyonu



İHALE BEDELİ

300 Öğrencilik

• 2.387.140 TL

%80

Simav Kuşu İlkokulu

İHALE BEDELİ

12 DERSLİK

• 1.466.740 TL

•





Simav Osmanbey Ortaokulu

İHALE BEDELİ

Spor Salonu

• 1.171.740 TL

%35



Tunçbilek Ortaokulu

İHALE BEDELİ

Spor Salonu

• 1.242.540

• TL



Anadolu Lisesi

24 Derslik

İHALE BEDELİ

• 6.537.053 TL

Mesleki Ve Teknik Lisesi

24 Derslik

İHALE BEDELİ

• 7.445.948 TL



%30

Merkez Fatih Ortaokulu
(TOKİ)

24 Derslik

İHALE BEDELİ

• 5.322.800 TL



%50

Merkez Perli Anaokulu

4 Ek Derslik

İHALE BEDELİ

• 487.340 TL



%50

Merkez Andız Anaokulu

3 Derslik

İHALE BEDELİ

• 482.797 TL



%36

**Emet Çok Programlı Anadolu
Lisesi**

1 Atölye

İHALE BEDELİ

• 2.100.400 TL



%30



Tavşanlı Graęaę İlkokulu

10 Derslik

İHALE BEDELİ

• 1.668.417 TL





PROJE ÇALIŞMASI DEVAM EDEN YATIRIMLAR

S.No	Proje Adı	İlçesi	Karakteristiği		Fiziki Gerçekleşme
1	Domaniç Merkez İlkokulu	Domaniç	16	Derslik	Proje Aşamasında
2	İmam Hatip Lisesi Pansiyonu	Emet		200 Öğr.Pan.	Etüd Aşamasında
3	Gazi Kemal İlkokulu	Emet	16	Derslik	Proje Aşamasında
4	Gediz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi	Gediz	16	Derslik+200 Öğr. Pans.	Proje Aşamasında
5	Gediz Merkez İlkokulu	Gediz	16	Derslik	Proje Aşamasında
6	Anadolu Lisesi	Pazarlar		Spor Salonu	Etüd Aşamasında
7	Merkez İmam Hatip Ortaokulu	Hisarcık	10	Derslik	Etüd Aşamasında
8	Aysel Selahattin Erkasap Spor Lisesi Spor Salonu	Merkez		Spor Salonu	Proje Aşamasında
9	Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi	Merkez	24	Derslik+2 Atölye	Etüd Aşamasında
10	Ortaöğretim Pansiyonu (Kılıçarslan Lisesi)	Merkez		300 Öğr.Pansiyon	Proje Aşamasında
11	Şair Şeyhi İlkokulu	Merkez	16	Derslik	Proje Aşamasında
12	Çinigaz Doğalgaz Sevin Akdoğan İlkokulu	Merkez	4	Ek Derslik	Proje Aşamasında
13	Evliya Çelebi İlkokulu	Merkez	16	Derslik	Proje Aşamasında
14	Şeker Anaokulu	Merkez	6	Derslik	Proje Aşamasında
15	Şehitler İlkokulu	Merkez	24	Derslik	Proje Aşamasında
16	Mesleki ve Teknik Lisesi (Borsa İstanbul)	Merkez	24	Derslik	Proje Aşamasında
17	Fuatpaşa Ortaokulu	Merkez	16	Derslik	Etüd Aşamasında
18	Cahit Zarifoğlu İlkokulu	Merkez	6	Ek Derslik	Proje Aşamasında
19	Çujurköy Ortaokulu	Tavşanlı	16	Derslik	Etüd Aşamasında
20	Balıköy Ortaokulu	Tavşanlı		Spor Salonu	Etüd Aşamasında
21	Sıvaslı İlkokulu Spor Salonu	Tavşanlı		Spor Salonu	Proje Aşamasında



DEPREMSEL İNCELEMESİ YAPILAN EĞİTİM YAPILARI



DEPREMSEL İNCELEMESİ YAPILAN EĞİTİM YAPILARI

DEPREMSEL İNCELEMESİ YAPILAN EĞİTİM YAPILARI	TEMEL EĞİTİM	ORT. ÖĞR.	MES. TEKNİK	HAYAT BOYU	DİN ÖĞR.	ÖZEL EĞT. VE REHB.	DESTEK HİZM.	MİLLİ EĞT. MÜD.	TOPLAM
	302	30	37	17	21	7	5	3	422
GÜÇLENDİRMESİ BİTEN	8	4	6		4				22
GÜÇLENDİRMESİ DEVAM EDEN VE İHALESİ YAPILACAKLAR	2		2		1				5
GÜÇLENDİRME İHALE HAZIR. DEVAM EDENLER	4	5	6		2	1		1	19
GÜÇLENDİRME PROJELERİ VE YAKLAŞIK MALİYET HAZIR. DEVAM EDENLER	6		3						9
GÜÇLENDİRME PROJELERİ VE YAKLAŞIK MALİYET HAZIR. VAZGEÇİLENLER	5			1					6
YIKIM KARARI OLANLAR	33	7	10	1	4			1	56
GÜÇLENDİRMEYE GEREK OLMAYANLAR	1		1						2
GÜÇLENDİRİLMESİ İÇİN İZİN BEKLEYENLER		1							1
GENEL TOPLAM	59	17	28	2	11	1	0	2	120



T.C.
DUMLU PINAR
ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜĞÜ

2017 YILI YATIRIMLARI

KAMPÜS ALTYAPISI

İhale Bedeli : 7.960.000 TL

Fiziki Gerçekleşme Yüzdesi :% 93,70



KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ KOMPLEKSİ

İhale Bedeli

30.863.000 TL

Fiziki Gerçekleşme Yüzdesi

% 34,00



KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ KOMPLEKSİ



İLÂHİYAT FAKÜLTESİ İNŞAATI

Proje Başlama/ Bitiş Yılı

2016-2017

İhale Bedeli

17.160.000 TL

Fiziki Gerçekleşme Yüzdesi

% 56,90



İLÂHİYAT FAKÜLTESİ



BEDEN EĐİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU BİNASI (10.000 m²)

Proje Başlama/ Bitiş Yılı

2017-2018

Fiziki Gerçekleşme Yüzdesi

% İhale aşamasında



AHMET YAKUPOĞLU MÜZESİ

Proje Başlama/ Bitiş Yılı

2016-2018

İhale Bedeli

3.076.000 TL

Fiziki Gerçekleşme Yüzdesi


% 6,40



AHMET YAKUPOĞLU MÜZESİ



AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ



Sentetik Atletizm Pisti-Futbol Sahası, 3000 kişilik Tribün inşaatı ihale aşamasındadır.



KÜTAHYA GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

2017 YILI YATIRIMLARI

DEVAM EDEN YATIRIMLAR

- 1- Tavşanlı İlçe Spor Salonu
- 2- Tavşanlı Gençlik Merkezi
- 3- Kütahya Merkez Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Yapımı
- 4- Kütahya Merkez Futbol Sahası Doğal Çim Yapımı İşi
- 5- Kütahya Merkez Sırören Sentetik Futbol Sahası Yapımı
- 6- Altıntaş Yalnızsaray Sentetik Futbol Sahası Yapımı
- 7- Domaniç Karaköy Sentetik Futbol Sahası Yapımı
- 8- Çavdarhisar Hacımahmut Sentetik Futbol Sahası Yapımı
- 9- Şaphane Karamanca Sentetik Futbol Sahası Yapımı
- 10- Hisarcık Sentetik Futbol Sahası Yapımı
- 11- Emet Örencik Sentetik Futbol Sahası Yapımı

TAVŞANLI İLÇE SPOR SALONU



□ Proje Bedeli : 8.124.300 TL

□ İşin yapımına ara verilmiştir. Geoteknik raporlar hazırlanmaktadır. Raporlar neticelendikten sonra işin yapımına devam edilecektir.

TAVŞANLI GENÇLİK MERKEZİ



Başlama- Bitiş Tarihi: 15.11.2016 – 23.10.2017

Proje Bedeli : 2.742.320 TL

MERKEZ YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU YAPIMI



- İhale Bedeli : 9.184.000 TL
- Projenin sözleşmesi 19.09.2016 tarihinde imzalanmış olup 22.09.2016 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Temel kazılarına başlanılmıştır.

KÜTAHYA MERKEZ FUTBOL SAHASI DOĞAL ÇİM YAPIM İŐİ



- ❑ Saha Ölçüleri : 80x70 metre ve 70x60 metre ebatlarında
- ❑ Başlama –Bitiş Tarihi :24.03.2017-19.09.2017
- ❑ İhale Bedeli :216.884 TL

ALTINTAŞ YALNIZSARAY VE DOMANIÇ KARAKÖY FUTBOL SAHASI YAPIMI İŐİ



- ❑ Saha Ölçüleri : 19 X38 ebatlarında iki adet sentetik saha
- ❑ İhale Bedeli : 200.000 TL

ÇAVDARHİSAR HACİMAHMUT VE ŞAPHANE KARAMANCA FUTBOL SAHASI YAPIMI İŞİ



- ❑ Saha Ölçüleri : 19X38 ve 20x40 ebatlarında iki adet sentetik saha
- ❑ İhale Bedeli : 183.000 TL

MERKEZ SIRÖREN VE EMET ÖRENCİK SENTETİK FUTBOL SAHASI YAPIMI İŐİ



- ❑ Saha Ölçüleri : 17,5X35 ve 20x40 ebatlarında iki adet sentetik saha
- ❑ İhale Bedeli : 205.000 TL

HİSARCIK FUTBOL SAHASI YAPIM İŐİ



- ❑ Saha Ölçüleri : 25X45 ebatında sentetik saha
- ❑ İhale Bedeli : 102.000 TL