

KÜTAHYA RÖLÖVE VE ANITLAR MÜDÜRLÜĞÜ

2017 YILI KÜLTÜR VE TURİZM SEKTÖRÜ YATIRIMLARI

KÜTAHYA YENİ ARKEOLOJİ VE MADEN MÜZESİ

İhale Bedeli

45.371.000 TL

Yer Teslim Tarihi

18.04.2017

Başlama Bitiş Tarihi

07.04.2019



KÜTAHYA YENİ ARKEOLOJİ VE MADEN MÜZESİ



KÜTAHYA MERKEZ KARADON SOKAĞI UYGULAMA YARDIMLARI

S.N.	İL	İLÇE	ADA	PARSEL	HİBE (TL)	EŞ FİNANSMAN (TL)
1	KÜTAHYA	MERKEZ	109	65	130.000,00	32.500,00
2	KÜTAHYA	MERKEZ	105	4	140.000,00	35.000,00
3	KÜTAHYA	MERKEZ	105	28	60.000,00	15.000,00
4	KÜTAHYA	MERKEZ	105	15-16	140.000,00	35.000,00
5	KÜTAHYA	MERKEZ	109	61	110.000,00	27.500,00
6	KÜTAHYA	MERKEZ	105	10	90.000,00	22.500,00
7	KÜTAHYA	MERKEZ	109	58-59-60	150.000,00	37.500,00
8	KÜTAHYA	MERKEZ	109	63-83	150.000,00	37.500,00
9	KÜTAHYA	MERKEZ	106	75	120.000,00	30.000,00
10	KÜTAHYA	MERKEZ	106	129	100.000,00	25.000,00
11	KÜTAHYA	MERKEZ	109	71-81	150.000,00	37.500,00
12	KÜTAHYA	MERKEZ	106	72-73-74	110.000,00	27.500,00
13	KÜTAHYA	MERKEZ	106	79	120.000,00	30.000,00

ESKİ GEDİZ EVLERİ UYGULAMA YARDIMLARI

S.N.	İL	İLÇE	ADA	PARSEL	HİBE (TL)	EŞ FİNANSMAN(TL)
1	KÜTAHYA	GEDİZ	376	3	50.000,00	25.000,00
2	KÜTAHYA	GEDİZ	388	12	60.000,00	30.000,00
3	KÜTAHYA	GEDİZ	106	2	120.000,00	60.000,00
4	KÜTAHYA	GEDİZ	377	7	60.000,00	30.000,00

KÜTAHYA MERKEZ KARADON SOKAĞI UYGULAMA YARDIMLARI



KÜTAHYA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
2017 YILI RESTORASYON YATIRIMLARI

S.N.	Projenin Adı	Başlama Tar.	Bitim Tar.	Proje Bedeli (TL)	Fiziki Gerç. %
1	Kütahya Merkez Maltepe Mah. 498 Ada, 25 Parsele Yeni Bina Yapım İşi	2016	2017	598.036	95
2	Kütahya Merkez Kurşunlu Camii Restorasyon İşi	2013	2017	549.289	75
3	Kütahya Merkez Ali Paşa Camii Restorasyon İşi	2014	2019	2.303.350	90
4	Kütahya Merkez Cemalettin Mescidi Restorasyon İşi	2015	2016	316.687	100
5	Kütahya Merkez Şengül Camii, Takvacılar Camii, Sadettin Camii Ve Hazer Dinari Makamı Basit Onarım İşi	2016	2016	93.810	100
6	Kütahya Merkez Cedit Mescidi Restorasyon İşi	2015	2016	227.731	95

KÜTAHYA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
2017 YILI RESTORASYON YATIRIMLARI

S.N.	Projenin Adı	Başlam a Tar.	Bitim Tar.	Proje Bedeli (TL)	Fiziki Gerç.%
8	Kütahya Merkez Ahi Arslan Mescidi Restorasyon İşi	2016	2016	369.609	95
9	Domaniç İlçesi Haymeana Türbesi ve Müştemilatı Basit Restorasyon İşi	2016	2016	135.700	100
10	Kütahya Merkez Dönenler Camii Restorasyon İşi	2017	2017	865730	2
11	Kütahya Merkez Lala Hüseyin Paşa Hamamı Restorasyon İşi	2017	2018	888818	-
12	Kütahya Merkez Şeyh Salih Efendi Türbesi Restorasyon İşi	2017	2017	54.250	100

VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA MERKEZ KURŞUNLU CAMİİ

Onarım Öncesi



Onarım Sırası



KÜTAHYA MERKEZ KURŞUNLU CAMİİ

Onarım Öncesi



Onarım Sırası



KÜTAHYA MERKEZ ALO (ALİ) PAŞA CAMİİ



KÜTAHYA MERKEZ ALO (ALİ) PAŞA CAMİİ



KÜTAHYA MERKEZ CEMALETİN MESCİDİ

Onarım Öncesi

Onarım Sırası



KÜTAHYA MERKEZ ŞENGÜL CAMİİ, TAKVACILAR CAMİİ, SADETTİN CAMİİ VE HAZER DİNARİ MAKAMI



KÜTAHYA MERKEZ CEDİT MESCİDİ

Onarım Öncesi



Onarım Sırası



KÜTAHYA MERKEZ MEYDAN CAMİİ



KÜTAHYA MERKEZ AHİ ARSLAN MESCİDİ

Onarım Öncesi



Onarım Sırası



KÜTAHYA İLİ DOMANIÇ İLÇESİ HAYMEANA TÜRBESİ VE MÜŞTEMİLATI BASİT ONARIMI RESTORASYON İŞİ



Kütahya Merkez Dönerler Camii Restorasyon (Onarım) İŖi



Kütahya Merkez Lala Hüseyin Paşa Hamamı Restorasyon (Onarım) İşi



Kütahya Merkez Şeyh Salih Efendi Türbesi Restorasyon (Onarım) İşi



**ORMAN VE SU İŐLERİ
BAKANLIĐI
V.BÖLGE MÜDÜRLÜĐÜ**

**2017 YILI KÜLTÜR VE TURİZM
SEKTÖRÜ YATIRIMLARI**

2017 YILI YATIRIMLARI

S.N. PROJE ADI	2017 PROG. ÖDENEĞİ.(TL)
1 Biyolojik Çeşitlilik Envanter İzleme	205.836
2 Enne Barajı TP (Alan Düzenleme GB)	70.000
3 Enne Barajı TP (Alan Düzenleme DS)	150.000
4 Enne Barajı TP (Alt Yapı Çalışması)	120.000
5 Mızık Çamı TA (Çevre Düzenleme)	100.000
6 Etüt Proje Çalışması	40.000
7 Muhtelif (Korunan Alanlarda Çevre Düzenleme)	10.000
8 Başkomutan TMP Şehitliklerin Bakım ve Onarımı	50.000
9 Başkomutan TMP(Makine Taçhizat)	20.000
10 Başkomutan TMP Çevre Düzenleme	50.000
11 Başkomutan TMP (Plan Proje Yapımı)	40.000
TOPLAM	695.836

ENNE BARAJI TABİAT PARKI

2017 yılı ödeneđi

70.000 TL

**Enne Barajı Tabiat Parkında 3 Adet Çocuk Oyun Grubu yapılmıřtır.
2 Adet Çocuk Oyun evi yapılmıřtır.**



ENNE BARAJI TABİAT PARKI

2017 yılı ödeneđi

150.000 TL

Enne Barajı Tabiat Parkında Mescit yapılmıřtır. WC yapım iři ve 4 adet WC'nin kaplama iři devam etmektedir.



ENNE BARAJI TABİAT PARKI

2017 yılı ödeneđi

120.000 TL

Enne Barajı Tabiat Parkında Yer Altı Elektrik Hattı ve Çevre Aydınlatma işi devam etmektedir.



MIZIK ÇAMI TABİAT ANITI

2017 yılı ödeneđi

100.000 TL

Mızık Çamı Tabiat Anıtı'nda WC, kamelya ve çevre düzenleme işi devam etmektedir.



KORUNAN ALANLAR

**2017 Yılı
Yatırımları**

2017 yılı ödeneđi: 10.000 TL

Korunan alanlarda tanıtım ve ikaz levhalarının yapımı işi devam etmektedir.



BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK

2017 yılı ödeneği

205.836 TL

2015 yılında sari ihale ile başlanılan "Kütahya ili Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi " çalışması devam etmekte olup; Proje 2017 yılı sonunda tamamlanacaktır.



Kara Akbaba
Aegypius monachus

PLAN PROJE ÇALIŞMALARI

2017 yılı ödeneđi

40.000 TL

Topuk Yaylası Tabiat Parkı Gelişim Planı ve Halihazır Harita yapımı devam etmektedir.



Başkomutan Tarihi Milli Park Alanı

2017 yılı ödeneđi

50.000 TL

Şehitliklerimizin bakım ve onarımları yapılmaktadır.



Başkomutan Tarihi Milli Park Alanı

2017 yılı ödeneđi

20.000 TL

Şehitliklerimizin bakımı için çim biçme makinesi alımı gerçekleştirilmiştir.



Başkomutan Tarihi Milli Park Alanı

2017 yılı ödeneđi

50.000 TL

Zafertepe Anıtına sulama hattı, tabela ve çevre düzenleme çalışmaları devam etmektedir.



Başkomutan Tarihi Milli Park Alanı

2017 yılı ödeneđi

40.000 TL

Dumlupınar İlçesi- Zafertepeçalköy Beldesi Koruma Amaçlı İmar Planı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda onay aşamasındadır.

